

DODATEK č. 5 K SMLouvĚ O DíLO




uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a AGERIS s.r.o.
Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	nám. Karla IV 5/5, Brno, 628 00
Zastoupen:	jednatel Ing. Doležal Karel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Doležal Karel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
Číslo účtu:	192940039/0300
IČO:	26943646

DIČ:	CZ26943646
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C vložka 47180
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
Člen sdružení č. 2	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1845/5, Brno, 602 00
Zastoupen:	Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Brno
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.6.2021 (č.j. SPU 226799/2021) o potřebě prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. 1123-2018-514204, č.j. SPU 484492/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné“.

Dodatek se týká změny termínu dílčích fakturačních celků 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které jsou součástí této etapy) a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností.

Důvodem uzavření dodatku na změnu termínů plnění výše jmenovaných celků je pokračující krize s epidemií onemocněním COVID 19 (SARS CoV-2). Rozšíření epidemie na konci roku 2020 a začátkem roku 2021 vyvolalo vyhlášení nouzového stavu a omezujících opatření, z kterých vyplýval zákaz volného pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a omezena možnost setkání většího počtu osob. Tím došlo k nemožnosti svolat sbor zástupců a plynule pokračovat v pracích na plánu společných zařízení.

Po uvolnění opatření Pobočka v Rychnově nad Kněžnou svolala jednání sboru zástupců v nejbližším vhodném termínu, a to dne 1.6.2021. Projednání ve sboru zástupců bylo nutné z důvodu změn vyvolaných nesouhlasem vlastníka k soupisu vstupních nároků, změn navržených při posledním projednání ve sboru zástupců a z důvodu dopracování vodohospodářských opatření. V důsledku uvedeného nebylo možno projednat PSZ s DOSS a následně v původně naplánovaném termínu v RDK.

Z tohoto průběhu neočekávané situace vyplynula nemožnost splnění smluvního termínu odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení PSZ (a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které jsou součástí této etapy) do 30.6.2021 a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 31.3.2022 dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností.

Objednatel i na základě znalosti plánovaného množství odevzdávání dokumentací PSZ k projednání v RDK a omezeného počtu termínů jednání RDK a vzhledem k potřebě následného schválení PSZ v zastupitelstvu obce, které dle sdělení obce proběhne pravděpodobně nejdříve koncem listopadu, souhlasí s posunem termínu o dobu potřebnou na dopracování výše uvedených etap díla.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle smlouvy o dílo	Termín dle dodatku
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.06.2021	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2022	30.09.2022

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.6.2021

V Brně dne 28.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti
DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník sdružení do společnosti