

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 662-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
<b>Reprezentant sdružení:</b>	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

**Člen sdružení:**  
sídlo:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

Ing. Josef Honz  
xxxxxxx, 387 42 Lnáře  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
482 23 981  
xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Vzhledem k opatřením vlády ČR, vyhlášení nouzového stavu a v důsledku epidemie COVID-19 došlo k omezení provozu zhotovitele a nebylo možné svolávat jednotlivé vlastníky pozemků k projednání návrhu KoPÚ. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se termín u etapy **3.5.2.** – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona posouvá z původního termínu „30. 6. 2021“ na nový termín „**30. 9. 2021**“.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

30. 6. 2021

Za zhotovitele:

29. 6. 2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

30. 6. 2021

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

.....  
**Ing. Hana Kubešová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností – KoPÚ Skály u Protivína

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Skály u Protivína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Aktualizace podrovného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1115	120	133 800	30.10.2019
3.4.2.	Aktualizace rozboru současného stavu	ha	1115	120	133 800	30.11.2019
3.4.3.	Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1115	190	211 850	<b>31.08.2020</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>479 450</b>	<b>31.08.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Aktualizace plánu společných zařízení	ha	1115	290	323 350	<b>31.10.2020</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1115	890	992 350	<b>30.09.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	49 000	98 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 413 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1724	200	344 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>344 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč					479 450 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 413 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					344 800 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 237 950 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					469 970 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 707 920 Kč</b>	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
 jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
 reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
 vedoucí Pobočky Písek

**zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.**  
 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj