

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 109-2020-508204 ze dne 10. 03. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice.

Adresa:

Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.

Zastoupený:

Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky
Litoměřice.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lenka Drábová, Pobočka Litoměřice.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice.

Adresa:

Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.

Tel.:

+420 727 956 765

E-mail:

litomerice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

GEOS Litoměřice s.r.o.

plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 10200
Praha 10

Zastoupený:

Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:

+420 xxxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

9vjhm85

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Praha 10

Číslo účtu:

115-4380790267/0100

IČO:

060 35 159

DIČ:

CZ06035159

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: C 274940 vedená u Městského soudu v Praze.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy v části k. ú. Vědlice – U járku (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínu dílčí části návrhových prací.

Z důvodu provedení aktualizace Plánu společných zařízení, jejím seznámením s vlastníky, opětovnému vyjádření odboru životního prostředí, schválení zastupitelstva města Ústěk a také s ohledem na zadání více KoPÚ u Pobočky Litoměřice v k. ú. Charvátce u Martiněvsi, Křešov, Touchořiny, Polepy a Mnetěš, od objednatele SPÚ spojených s lockdownem, kdy se zhotoviteli nakumulovala práce, se u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, mění původní termín 15. 07. 2021 na 15. 09. 2021.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 233282/2021 ze dne 24. 06. 2021. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu u dílčí části návrhových prací.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 109-2020-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následující změně termínu:

a) Původní znění:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	1 500	7 500	15.07.2021

b) Nové znění:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	1 500	7 500	15.09.2021

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 109-2020-508204 ze dne 10. 03. 2020, pro zpracování návrhu JPÚ v části k. ú. Vědlice – U járku.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 07. 07. 2021

V Praze dne 02. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo „Jednoduchá pozemková úprava v části k. ú. Vědlice – U járku“

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	5	4 500	22 500	30.6.2020
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 800	50 400	15.8.2020
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	5	1 500	7 500	30.6.2020
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	1 500	7 500	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					87 900	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	4	1 000	4 000	30.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1 250	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	5 500	77 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	1 500	7 500	15.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 500	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					96 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	5	3000	15 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					15 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					87 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					96 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					15 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					199 400 Kč	
DPH 21% v Kč					41 874 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					241 274 Kč	

V Litoměřicích dne 07. 07. 2021

V Praze dne 02. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel GEOS Litoměřice s.r.o.