

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 13/2018/504203, číslo smlouvy zhotovitele 1a/2018, uzavřené dne 9. 7. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslovice**“
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Iva Rodová, Pobočka Klatovy,
adresa Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
e-mail: i.rodova@spucr.cz
tel.: +420 725 409 946
Adresa: Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 727 956 850
E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: **GROMA PLAN s.r.o. a**
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Vedoucí účastník: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavlem Vostrackým – jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČ: 252 33 025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

Další člen: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelka
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 290 99 323
DIČ: CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, zejména pak zpracování nároků, plán společných zařízení, návrhové práce, etc.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností v následujících bodech:

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků se nově stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na základě dohody smluvních stran na den 29. 10. 2021.

Termín dokončení a předání **hlavního celku 3.4. Přípravné práce** se z původního termínu 31. 5. 2021 mění **na termín do 29. 10. 2021.**

<u>Dílčí část / Hlavní celek</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků	31. 5. 2021	29. 10. 2021
3.4. Přípravné práce	31. 5. 2021	29. 10. 2021

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran **na den 30. 6. 2022.**

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	31. 5. 2022	30. 6. 2022

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran **na den 30. 6. 2023.**

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 5. 2023	30.6.2023

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 15. 07. 2021

V Plzni dne 13. 07. 2021

Za objednatele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Za zhotovitele:

Pavel Vostracký
jednatel
GROMA PLAN s.r.o.

vedoucí člen

Ing. Helena Krausová
jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

další člen

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 13/2018/504203 – KoPÚ Myslovice (dodatek č. 5)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	400	77 200	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	400	1 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	18	1 000	18 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	1 000	70 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <u>měněpráce</u> (upravené v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo)	100 bm	-5	1 000	-5 000	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <u>vícepráce</u> (upravené v Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo)	100 bm	1	1 000	1 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	1 000	14 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - <u>vícepráce</u> (upravené v dodatku č. 3 k SoD)	100 bm	4	1 000	4 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	197	100	19 700	31.8.2020
	Rozbor současného stavu - <u>vícepráce</u> (dodatek č. 3)	ha	1	100	100	
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	197	200	39 400	29.10.2021 (dodatek č. 5)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 3)	ha	1	200	200	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč (dodatek č. 4)					245 200	29.10.2021 (dodatek č. 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	197	2 000	394 000	30.6.2022 (dodatek č. 5)
	Vypracování plánu společných zařízení - <u>měněpráce</u> (dodatek č. 3)	ha	-2	2 000	-4 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	1 000	9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	500	27 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	1 000	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	193	2 000	386 000	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - <u>vícepráce</u> (dodatek č. 3)	ha	2	2 000	4 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					872 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	197	1 600	315 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - vícepráce (dodatek č. 3)	ha	1	1 600	1 600	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					316 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	245 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	872 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	316 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 434 000 Kč
DPH 21% v Kč	301 140 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 735 140 Kč

V Plzni dne 15. 07. 2021

V Plzni dne 13. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel GROMA PLAN s.r.o.
 vedoucí člen

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 další člen

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.