

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
**č. 292-2021-505101**

*(dále jen „Dodatek“)*

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	d.misik@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

<b>Zhotovitel</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, vedoucí provozní jednotky xxxxxxx, ekonomka provozní jednotky
Telefon:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, autorizovaná osoba
Telefon:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	3505231/0100
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vedeném: vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 3. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. objednatele 292-2021-505101 (č. zhotovitele 841/TD/HC/2021/07), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty HPC 1, VPC 6 a DPC 1 v k.ú. Oblajovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu stavebních prací byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut následující posun termínů dokončení stavebních prací a předání díla.

#### Původní znění Čl. V, bod 1 a bod 4. Smlouvy

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 7. 2021**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 7. 2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30. 7. 2021**

#### Nové znění Čl. V, bod 1 a bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **17. 9. 2021**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **17. 9. 2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **17. 9. 2021**

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

19. 7. 2021

Za zhotovitele:

16. 7. 2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**xxxxxxx**  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci

V technických záležitostech:

16. 7. 2021

16. 7. 2021

.....  
**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor

.....  
**xxxxxxx**  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci

Za správnost:

.....  
**Ing. Hana Kubešová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj