

## DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2019

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVĚŠICE U PŘEROVA

#### Smluvní strany

<b>Objednatel č.1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Bc. Erik Gajdošík, Mgr. Vítězslav Pešl
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 179, +420 727 957 180
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu Brno
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	<b>Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno</b>
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	<b>+420 xxxxx</b>
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	<b>Xxxxx, ředitel společnosti</b>

<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je

### 1. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla

	<b>Návrhové práce / dílčí část</b>	<b>Termín původní dle SOD</b>	<b>Nový termín</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 7. 2021	<b>31. 10. 2021</b>
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31. 7. 2021	<b>31. 10. 2021</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 10. 2021	<b>31. 5. 2022</b>

### Odůvodnění:

Z důvodu omezení některých činností SPÚ, KÚ KP v Přerově a zpracovatele v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie způsobenou virovou nákazou Covid 19, spojených s plněním prací na výše uvedených dílčích částech díla a termínu zasedání zastupitelstva Statutárního města Přerova, které se bude konat v září 2021, bylo nutné upravit termíny dokončení prací těchto dílčích částí díla. Nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

### 2. Změna osob oprávněných jednat za zhotovitele

xxxxx jako **osobu úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav** nahradí xxxxx.

xxxxx jako osobu oprávněnou **jednat za zhotovitele v technických záležitostech** nahradí xxx xxxxx, ředitel společnosti.

### 3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2

Ing. Bc. Vladimíra Svobodu nahrazuje jako **osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2 v technických záležitostech Mgr. Jana Duchoňová.**

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 585-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003944 a č. zhotovitele: 106-3076-019, uzavřená dne 6. 8. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne 28. 6. 2021

Za zhotovitele:

V Brně dne 28. 6. 2021

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne 12. 7. 2021

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lověšice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	22	800	17 600	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	1 000	109 000	31.5.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	2 500	170 000	31.8.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	109	800	87 200	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	107	750	80 250	31. 1.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>474 050</b>	<b>31.1.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	107	1 400	149 800	<b>31. 10. 2021</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	1 000	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	1 200	49 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	107	1 100	117 700	<b>31. 5. 2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>357 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	107	550	58 850	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1</b>
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>58 850</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	474 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	357 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	58 850 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>890 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	187 026 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 077 626 Kč</b>

V Olomouci dne 28.6.2021

V Brně dne 28.6.2021

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
 jednatel

**Za objednatele č. 2: 12. 7. 2021**

.....  
 Mgr. David Fiala  
 ředitel Závodu Brno

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.