

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Bc.Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký
kraj, Pobočka Semily

Telefon: xxxxxxxxxxxx

E-mail : semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Alešem Černým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Aleš Černý, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxx

ID DS: Xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1583

**Osoba odpovědná (úředně
oprávněná) za zpracování návrhu
KoPÚ:** xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. **833-2018-541101** uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění dodatků:

- Změna termínu ukončení etapy 3.5 – Návrhové práce, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 – KoPÚ Rakousy, a to následovně:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, bod 3.5, části 3.5.1. - 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) - a 3.5.2. **které zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	128	760	97280	31.7. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1000	50000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	550	27500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	900	9000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	128	920	117760	31.1.2022

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), a 3.5.2.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	128	760	97280	30.9.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1000	50000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	550	27500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	900	9000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	128	920	117760	31.3.2022

III. Zvláštní ustanovení

Dne 25.6.2021 objednatel obdržel od zhotovitele žádost (č.j. SPU 233419/2021) o prodloužení termínu ukončení etapy 3.5 Návrhové práce – uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 – KoPÚ v k.ú. Rakousy.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) dochází nezávisle na zpracovateli, který dílo včetně zpracování připomínek ze strany členů RDK dokončil včas (do 30. června 2021). Součástí dílčí etapy 3.5.1. je kromě uvedeného i schválení PSZ zastupitelstvem obce, na jehož základě může teprve dle bodu 5.13 Smlouvy dojít ke schválení předmětné části díla pobočkou. Příslušná obec neplánuje v průběhu letních prázdnin svolat mimořádné zastupitelstvo (poslední proběhlo 15.6.2021), proto dojde k předložení PSZ ke schválení zastupitelstvu obce až na jeho řádném zasedání v září 2021. V souvislosti s tím byl termín dokončení dílčí etapy plnění 3.5.1. posunut tak, jak je uvedeno v článku II.

S odkazem na výše uvedené dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 6 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.).

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **833-2018-541101** zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 21.7.2021

V Hradci Králové dne 12.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

.....
Ing. Aleš Černý, jednatel