

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí
nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,
ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem
společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti
EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 382047743/0300
IČO: 64608531
DIČ: CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vločka 54335

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I. Předmět

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Orličky je posun termínů plnění dílčích celků, a to z důvodu nemožnosti provádět činnosti související s jednáními s účastníky řízení z důvodu Covid-19, a to až do května r. 2021.

Termíny se mění takto :

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - původní termín 30.6.2021
nový termín 15.10.2021

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- původní termíny 30.6.2021
- nový termíny 16.2.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní termíny 29.4.2022
- nový termíny 30.5.2022

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní termíny 29.7.2022
- nový termíny 31.10.2022

2. Termíny jsou nově stanoveny v příloze č.1 položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

ČI. II Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne

V Opavě dne

Za objednatele: 21.7.2021

Za zhotovitele: 21.7.2021

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Orličky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	662	1 500	993 000	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	115	300	34 500	15.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	1 600	360 000	16.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	500	10 000	16.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	26	500	13 000	16.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	662	495	327 690	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	662	430	284 660	30.5.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 047 850	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	662	675	446 850	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	500	55 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	150	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	662	1 000	662 000	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 231 350	
3.6.	Mapové dílo	ha	662	320	211 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					211 840	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 047 850 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 231 350 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					211 840 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 491 040 Kč	
DPH 21% v Kč					733 118 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 224 158 Kč
-----------------------------------	--------------

V Pardubicích dne

V Opavě dne

Za objednatele: 21.7.2021

Za zhotovitele: 21.7.2021

.....
Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Brokl

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“