

Č. sml. objednatele: 1064-2020-523101  
Č. sml. zhotovitele: S21-034-0162

**DODATEK č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY (PRV)**  
**„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“**  
**uzavřené dne 15.10.2020** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro**  
**Jihomoravský kraj**  
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa,  
vedoucí pobočky Hodonín  
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín  
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
tel. +420 702167656  
xxx  
e-mail: hodonin.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem:** **SWIETELSKY stavební s.r.o**  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx  
xxx  
- na základě plné moci (založena ve spisu)  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: amx5p38  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 212269343/0300  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.  
(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

V důsledku organizačních změn se mění zastupující osoby takto :

### Objednatel

- Oprávněn jednat ve věcech technických je vedoucí Pobočky Hodonín Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí pobočky Hodonín
- Tel.: +420 702167656

### Zhotovitel

- Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat na základě plné moci xxx

## Čl. II

V průběhu probíhajících stavebních prací vznikla potřeba víceprací, z důvodu dlouhodobě zavodněného staveniště v místě založení hráze PF5–PF12. V rámci podané žádosti o schválení nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy o dílo byly oddělením investičních činností objednatele práce na stavbě ke dni 14.4.2021 zastaveny na nezbytně nutnou dobu k navržení a odsouhlasení změny technického řešení. Tímto dnem přestaly běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy (v souladu s čl. V odst. 2 smlouvy). Proto se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

## Čl. III

### 1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 10.11.2020
- Termín zahájení stavebních prací: 11.11.2020
- Termín dokončení stavebních prací **do 108 kalendářních dnů od výzvy objednatele** s tím, že původní doba výstavby může být prodloužena novým dodatkem smlouvy, s ohledem na rozsah odsouhlasených změn technického řešení.
- Termín předání a převzetí díla: **do 4 měsíců od dokončení stavebních prací**, nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

### 2. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v časovém harmonogramu postupu prací. V návaznosti na tento časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

### Uzlový bod 1

- odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice
- termín plnění **nejpozději do 15.12.2020**

### Uzlový bod 2

- dokončení objektu nádrže (viz soupis prací list SO01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska), kolaudační souhlas
- termín plnění **nejpozději do 4 měsíců od dokončení stavebních prací dle čl. V odst. 5 písm. c smlouvy.**

### Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Brně dne 30. 7. 2021

Za zhotovitele:

V Hodoníně dne 30. 7. 2021

Xxx

.....  
Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

xxx

.....  
xxx  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(na základě plné moci)

V Hodoníně dne 30. 7. 2021

xxx

.....  
xxx  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx