

č. smlouvy objednatele: 1481-2016-520202

č. zhotovitele: S 2617037

KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

D O D A T E K č. 9

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Janou Petrikovou, vedoucí pobočky

Ing. Jana Petriková, vedoucí pobočky

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

+420 727957188

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

TKP geo s.r.o

Plánská 1854/6, České Budějovice 7,

370 07 České Budějovice

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatel

xxx, vedoucí střediska KPÚ

xxx / xxx

xxx

u7n38kc

ČSOB, a.s.

244858097/0300

24134295/CZ24134295

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 25734

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu“.

Čl. I.

Dne 1.7.2021 požádal zhotovitel dopisem (zaev. pod č.j. SPU 245058/2021) o prodloužení termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z 31.7.2021 na 31.10.2021, z důvodu nepříznivé situace navazující na nouzový stav vyhlášený Vládou České republiky kvůli koronavirové pandemii.

Zhotovitel uvádí, že rozvolněním nastavených opatření bylo sice umožněno osobní setkávání a projednávání návrhu, zároveň však nastal zhotoviteli i vlastníkům tlak dalších subjektů na plnění smluvních závazků i z jiných oblastí. Domlouvání na setkání byla často velmi složitá. Velké hospodařící subjekty navíc pro zaneprázdněnost v období jarních polních prací jen velmi těžko hledaly volný termín pro schůzku. Jednání s největším vlastníkem (14% výměry řešeného území) zatím stále probíhá, není dokončeno do finální podoby. Jiný významný vlastník zadal podnět na svolání sboru zástupců kvůli znovuootevření etapy Plánu společných zařízení, rozporuje trasu polní cesty VC 32 vedoucí skrz jeho hon. Dalším důvodem je plánovaná směna pozemků dvou větších hospodařících subjektů, jež je ve fázi těsně před podpisem smlouvy. Tato změna také bude vyžadovat přepracování návrhu.

Pobočka považuje důvody zhotovitele za opodstatněné, neboť mu zásadně ztěžují pokračovat v činnostech uvedených ve smlouvě o dílo.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází tedy k úpravě termínů ukončení následovně:

Dílčí FC 3.2.2.

Dosavadní termín	31.7.2021	Nový termín	31.10.2021
------------------	-----------	-------------	------------

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, protože se odvíjejí od výzvy objednatele.

Změna termínu dílčího fakturačního celku je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8 zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 30.7.2021

Za objednatele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad

V Českých Budějovicích dne 30.7.2021

Za zhotovitele:

.....

Ing. Robert Šinkner, MBA

jednatel, ředitel

TKP geo s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Příloha č.1 – položkový výkaz činností k dodatku č.9 ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu
KoPÚ Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1200	38 400	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	31. 12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	318	1 200	381 600	31. 3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	191	1 200	229 200	31. 3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	31. 3. 2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	31. 7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	781	700	546 700	31. 7. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 168 150	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	781	700	546 700	31. 7. 2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	700	28 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	741	900	666 900	31. 10. 2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 289 600	

3.3.	Mapové dílo	ha	781	550	429 550	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					429 550	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 168 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 289 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	429 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 377 300 Kč
DPH 21% v Kč	919 233 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 296 533 Kč