

Č.j.:objednatele: SPU 278190/2021/129/Kali  
Č.j. zhotovitele:

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1020-2020-529101 uzavřené dne 20. 4. 2020 na realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro  
Karlovarský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro karlovarský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky  
Karlovy Vary  
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  
Telefon: +420 702 167 723  
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
zastoupený: Oldřichem Řáhou, jednatelem  
Josefem Hajmem, jednatelem  
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem  
telefon / fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ID DS: xm9a5kh  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, vedoucí střediska KV  
xxxxxxx  
xxxxxxx, stavbyvedoucí (vedoucí týmu)  
xxxxxxx  
xxxxxxx, stavbyvedoucí (zástupce vedoucího týmu)  
xxxxxxx  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2563122/0800  
IČO: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s Čl. XVII. bodu 3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně termínu dokončení uzlového bodu „příprava pláně“.

## **Čl. I** **Vymezení rozsahu změn**

Termín níže uvedeného uzlového bodu příprava pláně uvedený v čl. 5 Smlouvy a její příloze č. 1 harmonogram postupu prací zhotovitel se mění následovně:

### *Původní znění*

**Příprava pláně**.....- termín plnění do: **31. 7. 2021**

Příprava pláně obsahuje následující položky z výkazu výměr:

Vedlejší polní cesta 1N:

položky ve skupině zemní práce - pořadové číslo 1 – 18

zakládání (veškeré položky)

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláně

Vedlejší polní cesta 2N:

položky ve skupině zemní práce 1 – 43

zakládání (veškeré položky)

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláně

### *Nové znění*

**Příprava pláně**.....- termín plnění do: **30. 9. 2021**

Příprava pláně obsahuje následující položky z výkazu výměr:

Vedlejší polní cesta 1N:

položky ve skupině zemní práce - pořadové číslo 1 – 18

zakládání (veškeré položky)

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláně

Vedlejší polní cesta 2N:

položky ve skupině zemní práce 1 – 43

zakládání (veškeré položky)

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláně

Termíny následujících uzlových bodů zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

## **Čl. II Odůvodnění**

Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací provádí pro objednatele stavební práce na zhotovení polních cest v k.ú. Radyně. Po odkopání obou polních cest na parapláň a po zhutnění byly provedeny statické zatěžovací zkoušky technickou zkušební laboratoří TZL s.r.o., z jejíž protokolů vyplývá nedostatečná únosnost předepsaná projektovou dokumentací. S ohledem na uvedené objednatel zajistí přepracování a doplnění projektové dokumentace o sanační práce ve fázi výstavby přípravy pláně.

Nový termín dokončení uzlového bodu přípravy pláně byl stanoven na základě oboustranné shody mezi objednatelem a zhotovitelem.

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Za objednatele 30.7.2021

Za zhotovitele 30.7.2021

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Oldřich Řáha, jednatel