

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 ze dne 30. července 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Hora**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený :	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Vladislav Čípek, odborný rada pobočky Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 797 +420 725 409 939
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitelem:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon/Fax:	xxxxx
E-mail :	ekos@ekos-t.cz
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ634709859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách:
Z důvodu výskytu a šířením nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) byl zhotovitel nucen v souvislosti s opakovaným vyhlášením nouzového stavu (od října 2020 do dubna 2021) a opatřeními státu proti jeho šíření omezit (zastavit) práce s přímou účastí vlastníků pozemků a dotčených složek státní správy. Zhotovitel nemohl s ohledem k výše uvedeným nepředvídatelným a neovlivnitelným

skutečností provádět práce na dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování vlastnických hranic v lokalitách, kde se nepředpokládá směřování včetně dočasného označení lomových bodů. Dopisem ze dne 3. června 2021 proto požádal o posunutí termínu dokončení a předání této dílčí části díla. Objednatel uznal důvody zhotovitele jako opodstatněné a se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí. Zhotovitel předá dílčí část díla 3.4.2. v termínu do 30. listopadu 2021. V návaznosti na posun termínu dílčí části díla 3.4.2. se mění i termíny odevzdání dílčích částí díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, a to v termínu do 28. února 2022, a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v termínu do 29. dubna 2022.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 670-2020-523101, č. zhotovitele 9/2020. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha : Položkový výkaz činností

V Brně dne: 16. 8. 2021

V Třebíči dne: 16. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení : Ing. Marika Chvállová

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Černá Hora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 500,00	21 000,00	28.02.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	411	600,00	246 600,00	30.06.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800,00	61 600,00	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	x	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lokalitách, kde se nepředpokládá směřování včetně dočasného označení lomových bodů (75 ha - cca 48 km délka šetřených hranic)	100 bm	480	500,00	240 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	2 000,00	400 000,00	28.02.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2- zákona	100 bm	0	x	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	250,00	122 000,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	-	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	250,00	122 000,00	29.04.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 223 200,00	31.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	600,00	292 800,00	28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 2)	ha	15	1 000,00	15 000,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 2)	ha	80	1 000,00	80 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	152	500,00	76 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	14	3 000,00	42 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800,00	390 400,00	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					906 200,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	488	250,00	122 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					122 000,00	31.10.2024

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 223 200,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	906 200,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	122 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 251 400,00
DPH 21% v Kč	472 794,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 724 194,00