

DODATEK č. 2

ke SMLouvĚ O DíLO č. 1180-2020-571101

– na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a trekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova - Projektová dokumentace“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Bruntál

Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

zastoupeným:

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno/název:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Sídlo:

Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Řehka, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

KB Krnov

Číslo účtu:

19402-771/0100

IČ/DIČ:

47976250/CZ47976250 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5803.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I
Předmět a důvod dodatku

- 1.1 Na základě požadavku Městského úřadu Krnov, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 27.7.2021 bylo nutné doplnit dokumentaci pro stavební povolení o stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru se podařilo zajistit a doručit stavebnímu úřadu dne 11.8.2021. Vzhledem k výše uvedenému není možné zajistit stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) v termínu dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 8. 2021 **se v Čl. III. Termín plnění, odst. 3.1.1 písm. b), smlouvy o dílo, mění termín zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), z 31. 08. 2021 na 31. 10. 2021.**

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, včetně jejích příloh č. 1 a 2, zůstávají beze změn.
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 23.8.2021

V Krnově 19.8.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krasjkého pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ladislav Řehka
jednatel