

D O D A T E K č. 3

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (VPS)

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krámpel, Mgr. Bc. Edita Kremláčková
Adresa: Palánek 250 /1, 682 01 Vyškov
Tel.: 724 913 207 Ing. Krámpel,
725 805 682 Mgr. Bc. Kremláčková
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz,
e.kremlackova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno/Název: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
tel./fax: xxx / xxx
e-mail: xxx
ID DS: 8yuchp8
ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
xxx a
xxx
(zmocněnci)

v technických záležitostech je oprávněni jednat:

xxx a
xxx
tel./fax: xxx, xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001 / 2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634. (dále jen „**zhotovitel**“)

Předmět smlouvy: „**Polní cesta C2 v k.ú. Velešovice**“

Důvodem níže uvedených změn je skutečnost, že při realizaci stavby průběžně dochází vlivem častých a opakovaných intenzivních srážek k podmáčení staveniště a zvýšení hladiny vodního toku v bezprostřední návaznosti na stavbu s realizovanými propustky a tím přerušování prací zhotovitele. Na kontrolním dnu dne 9.8.2021 byla provedena kontrola stavebního deníku, kde je průběžné přerušení prací řádně zaznamenáno. Současně při schválení víceprací v rámci dodatku č. 2 SoD na odstranění betonové desky nebyla zohledněna v harmonogramu časová náročnost.

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst. 5 smlouvy ze dne 22.3.2021 mění v čl. V odst. 4 doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: se mění z 31.8.2021 na **1.10.2021**.

d. Termín předání a převzetí díla: se mění z 3.9.2021 na **4.10.2021**.

Dále bylo v dodatku č.2 zjištěno, že administrativním opomenutím došlo k chybnému výpočtu hodnoty změny závazku a při zveřejnění dodatku č.2 v informačním systému registru smluv byla uvedena nesprávná částka ve výši 315 413,53 Kč bez DPH, 381 650,37 Kč včetně DPH. **Správně měla být v dodatku č.2 a v ISRS uvedena částka 315 746,52 Kč bez DPH, 382 053,29 Kč včetně DPH.**

Tímto dodatkem tedy dochází k nápravě chyby v matematickém výpočtu a k opravě předešlého zveřejnění v rozdílové hodnotě 332,99 Kč bez DPH, 402,92 Kč včetně DPH.

Ostatní články smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný harmonogram prací ze dne 9.8.2021

V Brně dne: 24.8.2021

Ve Zlíně dne: 24.8.2021

Ing. Renata Číhalová
za objednatele
v z. JUDr. Jarmila Báčová

xxx a xxx
za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba **Polní cesta C2 v k.ú. Velešovice**

Investor **Státní pozemkový úřad**

realizace	záhájení stavby dle SoD	dokončení stavby dle SoD	časová jednotka	2021										
2021	1. 4. 2021	4.10.2021	měsíc	srpen		září					říjen			
			týden	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
objekt	popis činnosti													
	dokončení odstranění betonové desky													
	stabilizace podloží													
	provedení násypu													
	Provedení propustku P11 DN800													
	Dlažba z LK													
	Podkladní vrstvy ze ŠD													
	Pokládka příkopových žlabů													
	Frézování													
	Pokládka živichních vrstev													
	Příkopy a krajnice													
	Sadové úpravy													
	dokončovací práce, dokumentace stavby													
	předání díla													

Ve Zlíně, dne 9. 8. 2021



STRABAG a.s.



STRABAG a.s.