

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 582-2020-504201, číslo smlouvy zhotovitele 131, uzavřené dne 24.7.2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice**“, a to konkrétně k.ú. Radošice,
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň
Telefon:	+420 727 956 827
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Hrubý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	+420 603 887 860 / 377 237 544
E-mail:	geo@geo.cz
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII., odst. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání.

Dopisem ze dne 5. 3. 2021 byly k datu 8. 3. 2021 Státním pozemkový úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň. pozastaveny veškeré práce na KoPÚ v k.ú. Radošice, a to až do doby, kdy se bude moci stanovit termín úvodního jednání.

Dne 6. 4. 2021 vydalo SPÚ, odbor pozemkových úprav Informaci, na jejichž základě je možné provedení zjišťování průběhu hranic před konáním úvodního jednání.

Dopisem ze dne 8. 4. 2021 byly k datu 9. 4. 2021 Státním pozemkový úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň zahájeny veškeré práce na KoPÚ v k.ú. Radošice a byl dohodnut termín na zjišťování průběhu hranic (šetření v terénu konec července 2021).

Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení - nemohl zpracovávat nároky a v původně stanoveném termínu nemohl provést zjišťování průběhu hranic.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4. Přípravné práce		
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	30.6.2021	30.11.2021
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	30.11.2021
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	30.6.2021	30.11.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	30.4.2022	30.9.2022
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.6.2023	30.11.2023
3.5. Návrhové práce		
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	31.8.2024	30.1.2025
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.8.2024	30.1.2025
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.8.2024	30.1.2025
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.8.2024	30.1.2025
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.9.2025	28.2.2026

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke SOD č. 582-2020-504201 - KoPÚ v k.ú. Radošice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000,00	10 000,00	15.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500,00	15 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	391	400,00	156 400,00	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	3 000,00	42 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	---
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	50	2 000,00	100 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	1 300,00	208 000,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0,00	0,00	---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	3 000,00	30 000,00	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	405	300,00	121 500,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	405	400,00	162 000,00	30.11.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					844 900,00	30.11.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	405	600,00	243 000,00	30.1.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	3 000,00	60 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	1 000,00	70 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	1 000,00	13 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	405	400,00	162 000,00	28.2.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					558 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	405	400,00	162 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					162 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH					844 900,00 Kč	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH					558 000,00 Kč	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH					162 000,00 Kč	
Celková cena díla bez DPH					1 564 900,00 Kč	
DPH 21 %					328 629,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 893 529,00 Kč	