

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Výstavba otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Krakořice

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ
pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí
Pobočky Olomouc
Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka
Olomouc

Tel.:	+420 xxxxxx / +420 xxxxx
E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS
MORAVA, *statutární orgán (dle výpisu z obch.
rejstříku)*

zastoupený ve věcech smluvních: xxxxx a xxxxx, na základě plné moci

Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
IČO: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou:

1. nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které vznikly v průběhu realizace stavby.

Stavební objekt SO 03 Otevřený příkop OP2 v k. ú. Krakořice je součástí díla, které bylo vybudováno zhotovitelem a předáno pobočce dne 15. 3. 2019. V průběhu kolaudačního řízení došlo v dané lokalitě k nepředvídatelným intenzivním dešťovým srážkám a část příkopu byla poničena. Projektantem bylo navrženo nové opevnění otevřeného příkopu OP2 a MěÚ Šternberk, Odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o změně stavby před dokončením, které nabylo právní moci dne 11. 8. 2021. V mezidobí došlo na pozemcích p. č. 847 a část p. č. 846, na kterých se otevřený příkop OP2 nachází, ke vzrůstu trávy a z důvodu správného technického provedení stavby a bezpečnosti práce na stavbě je nutné osečení vzrostlé trávy na ploše cca 2200 m².

Celkový objem víceprací činí **4 000 Kč bez DPH**, o tuto částku se celková cena díla navyšuje.

Výše uvedené změny – vícepráce představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. změna termínů plnění uvedených v čl. V, odst. 1 a odst. 4., písm. c) a písm. d) smlouvy o dílo, a to dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

V čl. V, odst. 1 se mění termín dokončení díla z původního 23. 9. 2021 na **nový termín nejpozději do 1. 11. 2021.**

V čl. V., odst. 4, písm. c) a d) se termíny mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

	původní termín	nový termín
c. Termín dokončení stavebních prací:	23. 9. 2021	1. 11. 2021
d. Termín předání a převzetí díla:	30. 9. 2021	8. 11. 2021

Odůvodnění:

Pobočka Olomouc vydala dne 12. 7. 2021 příkaz k přerušení prací z důvodu podaných námitek ve správním řízení „Změna stavby před dokončením“ u Městského úřadu Šternberk, Odboru životního prostředí.

Zhotovitel přerušil stavební práce na dobu od 12. 7. 2021 do 18. 8. 2021, kdy mu byl doručen příkaz k zahájení přerušovaných stavebních prací.

V souladu se smlouvu o dílo, článkem V. bodem 2 se o dobu, o kterou je potřeba dílo přerušit, prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

Čl. II Cena díla

Dodatkem č.1 se mění ustanovení článku **III. Cena díla**, bod 4:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	1 069 000,00 Kč
DPH 21 % činí	224 490,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 293 490,00 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 754-2021-521101, č. j. zhotovitele S22-036-0030 uzavřená dne 2. 6. 2021 nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15. 9. 2021

V Olomouci dne 9. 9. 2021 a 10. 9. 2021

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Olomoucký kraj

objednatel

.....
xxxxxx a xxxxx

Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.

Na základě plné moci

zhotovitel

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ

Zakázka: Výstavba otevřeného příkopu OP2 - Krakořice

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2021																		
kal. měsíc	7					8					9				10				11	
kal. Týden	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
OP2																				
Předání a převzetí staveniště																				
Zahájení díla																				
Zemní práce, úprava terénu																				
Vororovné kce																				
Betonáž, mříže lapače splavenin																				
Plochy - lom. Kámen																				
Přesuny hmot																				
DZ																				
VRN																				
Předání díla																				

Termín realizace : 1. 7. 2021 do 1.11.2021

Termín předání díla : 8. 11. 2021

Fakturace díla dle podmínek SoD.