

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXX
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem číslo 3 se mění smlouva o dílo **17/2018 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Nová Lhota a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Nová Lhota zpracovatel požádal o posunutí odevzdání dílčí části 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Důvodem žádosti o posun termínu je skutečnost, že v nouzovém stavu nemohlo dojít k projednání návrhu s přímou účastí vlastníků, čímž došlo ke zpoždění. Další komplikace vyvstala, když jeden z největších hospodařících vlastníků změnil při projednávání návrhu své požadavky na umístění nových pozemků. Objednatel shledal důvody posunutí termínu jako opodstatněné.

Termín pro odevzdání etapy 3.5.2. se posunuje z 31.8.2021 na 31.10.2021 – viz položkový výkaz činností.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Praze dne 21. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti HRDLIČKA
spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Lhota - dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	305	850	259 250	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 400	42 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	2 300	39 100	30.11.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 300	269 100	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	5 500	22 000	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	21	2 000	42 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	335	420	140 700	31.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	420	140 700	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					970 850	30.9.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	335	900	301 500	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	900	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	900	49 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	5 000	55 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	335	1 000	335 000	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	335	400	134 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					970 850 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	818 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	134 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 922 850 Kč
DPH 21% v Kč	403 799 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 326 649 Kč

V Praze dne 21. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o.