

Dodatek č.6

ke smlouvě o dílo č. 1424-2017-541101 uzavřené dne 25.10.2017

na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné**
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
**V technických záležitostech je
oprávněn jednat:** Ing. Petr Skalický
KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon: +420 602 487 986, +420 602 411 176
E-mail: b.kabatek@spucr.cz
p.skalicky@spucr.cz
ID DS: z49pe3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost
GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,
IČO: 25233025
a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.,
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,
IČO: 29099323
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.6 ke smlouvě 1424-2017-541101.

I. Předmět dodatku

1. V rámci projednávání návrhu nového rozmístění pozemků došlo k nesouhlasu některých vlastníků pozemků s předloženým návrhem nového umístění pozemků. Vzhledem ke snaze vyhnout se podání opravných prostředků ze strany vlastníků pozemků, bude třeba uskutečnit další jednání a z tohoto důvodu je posunut termín odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31.08.2021 na nový termín 31.10.2021.

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
3.5	Návrhové práce		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.08.2021	31.10.2021

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 30.08.2021

V Plzni dne: 26.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.