

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily |
| Adresa: | Bítouchovská 1, 513 01 Semily |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | semily.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. **která zní:**

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|----------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.5 | Návrhové | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 245 | 850 | 208250 | 30.10.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 80 | 650 | 52000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 450 | 36000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 900 | 9000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 450 | 108000 | 28.6.2022 |

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|-----|---------------------------|----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.5 | Návrhové práce | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|-----|------------|---------|-------------------|
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 245 | 850 | 208 250 | 15.2.2022 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 80 | 650 | 52 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 450 | 36 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 900 | 9 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 450 | 108 000 | 30.10.2022 |

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčích etap plnění 3.5.1. a 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 227294/2021, obdržené dne 21.6.2021.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází z důvodu souběhu prací na jednotlivých zakázkách zpracovatele po rozvolnění mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s aktuální celospolečenskou zdravotní krizí (COVID-19). Podstatnými důvody jsou i skutečnosti, že k projednání soupisů nároků vlastníků pozemků došlo až v dubnu 2021, a to korespondenční cestou, se lhůtou pro vyjádření do 7. května 2021, a množství obdržených námitek a požadavků vlastníků, které mají vliv na návrh plánu společných zařízení a, z něhož vyplývají i požadavky na následné zadání GTP. V k.ú. Žlábek došlo také ke konci roku 2020 ke schválení změny územního plánu, kterou je třeba zohlednit v návrhu plánu společných zařízení.

S odkazem na předchozí dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 8 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.).

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu plnění fakturačních celků 3.5.1 a 3.5.2. tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 23.9.2021

Za zhotovitele:

V Praze dne 17.9.2021

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.