

DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.: xxxxx

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail:

ID DS: 6ejp63k

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení dílčí části:

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín plnění 30.09.2021 se mění na 30.09.2022

Odůvodnění:

K úpravě termínu plnění dílčí části 3.2.2. dochází v důsledku nedostatku dostupné výměry obecní a stání půdy využitelné pro plošné pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení, která opětovně vyvstala při vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a jeho prvotním projednání s vlastníky. Realizaci směny státních pozemků z jiných vhodných katastrálních území do katastrálního území Horní Štěpánov se podařilo SPÚ dokončit v srpnu 2021.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínu ukončení dílčí části nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, nemění.
- 2.2. Změnu termínu dílčí části obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška

jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov

Příloha k dodatku č. 7 - KoPÚ Horní Štěpánov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	766	500	383 000	9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	700	59 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	1 600	456 000	3/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 000	28 000	3/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	851	230	195 730	2/2017
	Vodohospodářská studie	ha	851	230	195 730	2/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	855	230	196 650	7/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 554 610	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	855	420	359 100	02/2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20	1 600	32 000	02/2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 000	18 000	02/2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	450	32 400	02/2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	96	280	26 880	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	1 400	67 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	855	450	384 750	09/2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					970 330	
3.3	Mapové dílo	ha	855	250	213 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					213 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 554 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	970 330 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	213 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 808 690 Kč
DPH 21% v Kč	589 825 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 398 515 Kč