

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 011 30/21,  
číslo smlouvy objednatele: 143-2021-544204 ze dne 08.03.2021

**„PD: Polní cesty HC 1 Žlebské Chvalovice a HPC 4 Bousov“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:** B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

**Pobočka Chrudim**

**Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim**

zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Šárka Pilařová, vrchní referent Pobočky

Chrudim

Tel.:

xxxxx

E-mail:

[s.pilarova@spucr.cz](mailto:s.pilarova@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

**Sídlo:**

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený:**

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jaroslav Jakoubek

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

xxxxx

**Tel:**

xxxxx

**E-mail:**

xxxxx

**IDDS:**

gv6y8j4

**Bankovní spojení:**

MONETA Money Bank, a.s.

**Číslo účtu:**

341302664/0600

**IČ/DIČ:**

64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 8321

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.6. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je posun termínu předání Díla vyhotovení projektové dokumentace v souvislosti s nesouhlasným stanoviskem Správy CHKO Železné hory a nutností přepracování projektové dokumentace na základě tohoto stanoviska.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III. v bodě 3.1.1. ve Smlouvě o dílo se mění termín takto: **30. 11. 2021.**

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 24.09.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 24.09.2021

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti