

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

č. 148-2021-514204

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.:	xxx
E-mail:	a.rufferova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784ccctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453 / 0300
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

- 1.1 Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě návrhu zhotovitele ze dne 31.08.2021 (č.j. SPU 317317/2021) o potřebě prodloužení termínu plnění a záznamu z výrobního výboru konaného dne 13.9.2021 v kanceláři Pobočky v Rychnově n. Kn.

Důvodem je rozpor mezi DTR PSZ KoPÚ Lupenice, ze kterého měl zhotovitel vycházet a kde není počítáno s aktuálním stavem komunikace vozovky polních Cest C5 a C17. Vozovka těchto cest byla v nedávné době upravena recyklovaným stavebním materiálem o šíři 3,0 m s povrchem z asfaltobetonového recyklátu. Geotechnický průzkum, jež byl uskutečněn, za této situace není schopen poskytnout náležité informace o únosnosti podloží na staveništi. Jestliže se má v PD respektovat zájem investora - šetřit investiční náklady, nemělo by se navrhopat odstranění a skládkování materiálu, jež tvoří stávající vozovku. Z důvodů značné nehomogenity uloženého materiálu je tedy nutné zjištění únosnosti stávající vozovky formou uskutečnění statických zatěžovacích zkoušek. Jedná se o práce, které nejsou součástí zadaných průzkumných a projektových služeb. Tyto zkoušky se musí zadat a zpracovat.

Z výše uvedených skutečností vyplynula nemožnost splnění smluvního termínu předání díla.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění bod ze smlouvy o dílo číslo 3.1.1. takto :

Původní znění :

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 15.10.2021

Nové znění :

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: **do 22.11.2021**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.09.2021

V Brně dne 23.09.2021

.....
Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky
Rychnov nad Kněžnou
objednatel

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
zhotovitel