

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1
o obstarání záležitostí příkazce – výkon TDS pro stavbu
„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: ČECH-ENGINEERING, a.s.

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívov

Zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem ml.,
předsedou představenstva

IČ: 25394973

DIČ: CZ25394983 je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: SMO/031216/15ŽÚ/PRV

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649781379/0800

Telefon/fax:

E-mail:

ID DS: rfdjsv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I
Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II, odst. 2.1. a Čl. III Příkazní smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“ (dále jen „stavba“) je navýšení rozsahu plnění a změna termínů plnění pro obstarání investorsko-inženýrské činnosti.

2. Navýšení rozsahu plnění a změna termínů plnění je vyvolána nutností provedení víceprací na zajištění investorsko-inženýrské činnosti při dokončování rozestavěné polní cesty C14, u níž byly schváleny vícepráce spočívající v opevnění příkopu, ve výměně podloží a v pročištění odvodňovacího příkopu O2 s termínem předání a převzetí díla do 29. 10. 2021.
3. Na základě žádosti příkazníka ze dne 6. 9. 2021 o uzavření dodatku ke smlouvě příkazní, v níž jsou specifikovány rozhodné skutečnosti pro navýšení rozsahu plnění na provedení investorsko-inženýrské činnosti a změnu termínů plnění, se mění tato ustanovení Příkazní smlouvy:

3.1 Čl. II odst. 2.2 se mění takto:

Předpokládaná doba realizace stavby je po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu **v termínu 7. 9. 2020 – 30. 9. 2021, termín předání a převzetí díla je 29. 10. 2021.** Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s Čl. IX a Čl. XI této smlouvy.

3.1 Čl. VI odst. 6.1 se mění a doplňuje takto:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **172 900 Kč** bez DPH (slovy: sto sedmdesát dva tisíc devět set korun českých).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.8.2020 a schválením víceprací dne Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	Kč	Kč	Kč
TDS - SO 103 Hlavní polní cesta C14	133 000	27 930	160 930
Odměna za vícepráce	39 900	8 379	48 279
Odměna celkem	172 900	36 309	209 209

(U všech těchto položek budou částky uvedeny korunách českých zaokrouhlo na haléře.)

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

4. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní Příkazní smlouvy zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.9.2021

V Ostravě dne 24.9.2021

el. podepsáno

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky

Ing. Ladislav Čech ml., předseda
představenstva