

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouvy“):

Článek II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Změna termínu ukončení dílčí etapy: 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a) až 3.5.i.c.), uvedených v příloze ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 pro KoPÚ Libštát, a to následovně:

Příloha ke Smlouvě o dílo:

	Dílčí fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 9. 2021	30. 6. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30. 9. 2021	30. 6. 2022
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 9. 2021	30. 6. 2022
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 9. 2021	30. 6. 2022

Článek III. Zvláštní ustanovení

Dne 6. 9. 2021 objednatel obdržel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a) až 3.5.i.c)/, uvedených v příloze ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 pro KoPÚ Libštát.

Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení výše uvedené dílčí etapy (včetně podetap) zhotovitel zdůvodňuje skutečností, že od ledna do května 2021 nebylo z důvodu omezení vyplývajících z nouzového stavu a mimořádných opatření, která vyhlásila vláda České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) možné uspořádat sbor zástupců a návrh plánu společných zařízení projednat. Distanční způsob projednávání v tomto případě nebylo možné využít vzhledem k velikosti i složitosti řešeného území, a též technickému vybavení členů sboru, viz zápis z kontrolního dne 24. 5. 2021 (3. sbor zástupců).

Dalším důvodem posunu je potřeba provedení inženýrskogeologického průzkumu (IGP) pro opatření dle návrhu PSZ (VN4, TÚŇ3, revitalizace vodních toků, záchytné příkopy a vybrané profily cest), viz zápis z kontrolního dne 15. 7. 2021 (4. sbor zástupců). Výsledky IGP zhotoviteli KoPÚ budou předány v termínu do 30. 11. 2021. S ohledem na smluvní ujednání dle SoD (odst. 3.5) je zhotovitel povinen

předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK 2 měsíce před stanoveným termínem ukončení této dílčí části. PSZ musí být v tomto termínu odevzdán po vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem zástupců. S ohledem na výše uvedené zhotovitel konstatuje, že od předání výsledků IGP do odevzdání PSZ pro potřeby RDK je pro zpracování nutná doba minimálně 3 měsíce (tato doba zahrnuje projednání s DOSS a jeho seznámení se sborem zástupců).

V tuto chvíli se zpracovatel spolu s objednatelem zabývá řešení poměrně velkého počtu obdržených námitek k nárokovým listům (se lhůtou pro vlastníky k vyjádření do poloviny srpna 2021), přičemž řešení některých z nich zakládá i možnost nového šetření obvodů v důsledku uplatněných nesouhlasů. V souvislosti s tím je třeba termín odevzdání dílčí etapy 3.5.1. /včetně podetap/ prodloužit o dobu dalších min. 2 měsíců nutných na vyřešení problematických námitek.

Celkem tak dochází k časovému posunu termínu ukončení etapy 3.5.1. o 7 měsíců, tedy adekvátně s původním položkovým výkazem Smlouvy (tj. cca 7 měsíců od projednání soupisu nároků vlastníků).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 27.09.2021

Za zhotovitele: 22.09.2021

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o