

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka:

Adresa:

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Kalendová

Tel.: +420 355 311 717

E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

DOSTA s.r.o.

Sídlo:

Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

zastoupený:

Lukáš Povišer, jednatel

tel./fax:

+420 354 495 913

e-mail:

dosta@dosta.cz

ID DS:

h2fznh4

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 46887261
DIČ: CZ46887261 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 2954.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Dle zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ze dne 31.7.2021 se mění znění **Čl. III Cena** díla takto:

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **165 436,43 Kč**

DPH 21 % činí **34 741,65 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **200 178,08 Kč**

Důvodem změny je zjištěný havarijní stav celé dřevěné mostovky, který si vyžaduje úpravu provedených prací a dodávek při opravě mostu Chyšě.

2. Smluvní strany se dohodly na změně znění bodu č. 1 Čl. V Doba plnění takto:

*1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.09.2021**.*

Důvodem posunutí termínu je plánovaná výluka na železniční trati Rakovník – Bečov nad Teplou po celý měsíc září 2021. To umožní zcela bezpečné dokončení stavebních prací.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 3/2021/529100 ze dne 25.6.2021 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby je tato příloha:
 - kopie zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ze dne 31.7.2021

V Karlových Varech dne 08. 09. 2021

V Chebu dne 20. 08. 2021

.....

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
objednatel

.....

Lukáš Povišer
jednatel společnosti
DOSTA s.r.o.
zhotovitel