

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1020-2020-529101 uzavřené dne 20. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.7. 2021, na realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro karlovarský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary  
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  
Telefon: +420 702 167 723  
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
zastoupený: Oldřichem Řáhou, jednatelem  
Josefem Hajmem, jednatelem  
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem  
telefon / fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ID DS: xm9a5kh  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, vedoucí střediska KV  
xxxxxxx  
xxxxxxx, stavbyvedoucí (vedoucí týmu)  
xxxxxxx  
xxxxxxx, stavbyvedoucí (zástupce vedoucího týmu)  
xxxxxxx  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2563122/0800  
IČO: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s Čl. XVII. odst. 3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází z důvodu nepodstatné změny hodnoty závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ke změně celkové ceny za provedení díla, k posunutí termínů uzlových bodů: příprava pláň a položení podkladních vrstev a k doplnění dílčího uzlového bodu - částečné položení finálních vrstev. Dále došlo k navýšení stávajících a použití nových položek.

## **Čl. I Vymezení rozsahu změn**

1. Termíny a obsah níže uvedených uzlových bodů dle Čl. V Doba plnění Smlouvy a její příloha č. 1 harmonogram postupu prací se mění následovně:

### *Původní znění*

#### **Příprava pláň**

termín plnění do: **30. 9. 2021**

Příprava pláň obsahuje následující položky z výkazu výměr:

Vedlejší polní cesta 1N:

položky ve skupině zemní práce - pořadové číslo 1 – 18

zakládání (veškeré položky)

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláň

Vedlejší polní cesta 2N:

položky ve skupině zemní práce 1 – 43

zakládání (veškeré položky)

geodetické práce a zařízení staveniště související s přípravou pláň

#### **Položení podkladních vrstev**

termín plnění do: 28. 02. 2022

### *Nové znění*

#### **Příprava pláň včetně dodatečných prací**

termín plnění do: 31. 10. 2021

#### **Položení podkladních vrstev**

termín plnění do: 30. 11. 2021

Vzhledem ke změně rozsahu díla v souvislosti s vícepracemi je doplněn další dílčí uzlový bod:

#### **Částečné položení finálních vrstev**

termín plnění do : 15. 12. 2021

Termín uzlového bodu : Položení finálních vrstev + úpravy zůstává nedotčen.

2. Tímto Dodatkem dochází k navýšení položek č. 5, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 25, 26, 43, 44 a k použití nových položek č. 1N, 2N vedlejší polní cesty VPC 1.

Tímto Dodatkem dochází k navýšení položek č. 16, 31, 32, 35, 36, 33, 34, 62, 63, 96, 97 a k použití nových položek č. 1N, 2N vedlejší polní cesty VPC 2.

3. Celková cena za provedení díla v čl. III Smlouvy bod 4. se mění následovně:

*Původní znění*

**Celková cena za provedení díla:**

bez DPH činí	<b>8 218 776,14 Kč</b>
DPH 21%	1 725 942,98 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 944 719,12 Kč

*Nové znění*

**Celková cena za provedení díla:**

bez DPH činí	<b>10 090 388,76 Kč</b>
DPH 21%	2 118 981,64 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 209 370,40 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 činí 1 871 612,62 Kč bez DPH, a 2 264 651,28 Kč včetně DPH

Podrobné členění je uvedeno v dopise zhotovitele ze dne 22. 9. 2021, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 jako Příloha č.1.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## **Čl. II Odůvodnění**

Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací provádí pro objednatele stavební práce na zhotovení polních cest v k.ú. Radyně. Při realizaci stavby po odkopání obou polních cest na parapláň a po zhutnění byly provedeny statické zatěžovací zkoušky technickou zkušební laboratoří TZL s.r.o., z jejíž protokolů vyplývá nedostatečná únosnost předepsaná projektovou dokumentací a potřeba provést sanaci. S ohledem na uvedené autor projektové dokumentace navrhl doplnění projektové dokumentace o sanační práce ve fázi výstavby přípravy pláň. Nové termíny dokončení uzlových bodů, včetně doplnění dílčího uzlového bodu, navýšení stávajících a použití nových položek zohledňují aktuální situaci při realizaci stavby.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 6. 10. 2021

V Teplicích 11. 10. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Oldřich Řáha, jednatel  
Vodohospodářské stavby, společnost  
s ručením omezeným

Příloha: dopis zhotovitele ze dne 22. 9. 2021