

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Realizace prvků SZ KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul,
vedoucí Pobočky Jeseník
Tomáš Závora, Pobočka Jeseník
Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.: xxxxx
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700 / 250048-621/0100
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení uzlového bodu č.1 uvedeného v Čl. V, odst. 5. smlouvy o dílo, a to z původního termínu 31.10.2021 na nový termín 30.11.2021.

Původně sjednané znění Čl. V. Doba plnění, odst. 5., se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Uzlový bod č. 1

I. etapa

termín plnění do 30.11.2021

Odůvodnění:

Důvody ke změně termínu jsou následující:

- *Dlouhá dodací lhůta ocelové konstrukce mostu C26 (tubosider), která je důsledkem pandemické situace, kdy na světových trzích panuje akutní nedostatek materiálu potřebného pro výrobu.*
- *Nemožnost vstupu na pozemky určené pro stavbu. Jedná se o ohrady pro dobytek. Vstup a realizace stavebních prací v ohradách je možný se souhlasem uživatele a ten požaduje provádění prací v termínu po 11.10.2021. Do tohoto termínu pase a shání dobytek do stájí na zimu přes tyto ohrady.*
- *Porost kukuřice na pozemcích p.č. 3955/1, 3954/1, 3953/1. Sklizeň proběhne v termínu do 14.10.2021.*
- *Časté deštivé počasí zabraňující provádění stavebních prací, jelikož prováděné práce jsou převážně charakteru zemních prací na podmáčených lokalitách.*

V rámci specifikace stavby, která je přílohou smlouvy o dílo, uzavřené dne 07.07.2021, je uvedeno:

Před zahájením stavby bude svolán tzv. výrobní výbor za účasti technického dozoru, autorského dozoru, ekologického dozoru, zástupce obce Vlčice, zástupce zemědělských subjektů, zhotovitele a objednatele. Na výrobním výboru budou dohodnuty základní pravidla a principy výstavby, komunikace mezi zúčastněnými, harmonogram výstavby, místa deponií apod.

Zhotovitel tak některé okolnosti již nemohl ovlivnit – zejména nemožnost vstupu na pozemky, které jsou obhospodařovány zemědělskými subjekty.

Objednatel shledal důvody pro změnu termínu dokončení uzlového bodu č.1 v původně sjednaném termínu za opodstatněné. Změna termínu dokončení stavebních prací prokazatelně není zaviněná zhotovitelem.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 903-2021-521101, uzavřená dne 07.07.2021, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 13.10.2021

V Brně dne 12.10.2021

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.