

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 846-2021-544101 a zhotovitele 21044/01

ze dne 30.6.2021

na stavbu

„Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov“

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy

Tel.: +420 724 877 157

E-mail: m.zalesky1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Sídlo:

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

zastoupený:

Bc. Liborem Kabele, členem představenstva

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

dabf5az

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Bc. Libor Kabele**

tel./fax: **xxxxxx**

e-mail: **xxxxxxx**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

číslo účtu: **29702-591/0100**

IČO: **25274104**

DIČ: **CZ25274104, je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl **B**, vložka **1633**

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII bodu 5 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1, jehož předmětem je posunutí dokončení díla o 4 týdny (do 28.11.2021).

Důvodem je především chyba v projektové dokumentaci, kdy byla chybně stanovená základní výška v místě napojení budované cesty na stávající komunikaci o cca 30 cm. Na základě následných jednání práce po přerušení, způsobeném nutností vyjasnit nesoulad určení výšek mezi projektovou dokumentací a stavem v terénu, pokračují dle stávající PD s tím, že došlo ke snížení výchozí výšky.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V Doba plnění smlouvy o dílo se mění bod 4 písm. c) a d) takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

**b. Termín dokončení stavebních prací:
28.11. 2021**

**c. Termín předání a převzetí díla:
28.11. 2021**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Aktualizovaný harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 14.10.2021

V Litomyšli dne 13.10.2021

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ
pro Pardubický kraj

.....
Bc. Libor Kabele
Člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

[illegible]

začátek prací:
konec prací: 28.11.2021
aktualizace ze dne: 16.9.2021