

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Protipovodňové opatření úprava toku ÚT1, přehrážka P1 a P2, k. ú. Zlámanec
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské
Hradiště

Ing. Josef Koňarík, odborný rada Pobočky
Uherské Hradiště

+420 727 956 373 / j.vavra1@spucr.cz

+420 725 409 154 / j.konarik@spucr.cz

Ing. Petr Šošolík

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

cd2jvb3

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Komerční banka a.s.

0100402621/0100

46980989

CZ46980989 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňové opatření úprava toku ÚT1, přehrážka P1 a P2, k. ú. Zlámanec“ (dále také „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění díla. Zhotovitel požádal o posun termínu předání a převzetí dokončeného díla, a to z důvodu změny stavby před jejím dokončením, kdy řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením na příslušném vodoprávním úřadu nebylo dosud ukončeno a nelze tak stihnout vydání kolaudačního souhlasu v původním termínu. Stavební práce byly dokončeny v souladu s příslušným ustanovením smlouvy k 31. 8. 2021.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla:

I.

Dosavadní text bodu 1. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 12. 2021.

Dosavadní text bodu 4. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 20. 01. 2021 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 01. 02. 2021 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 08. 2021 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 15. 12. 2021 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 10. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Číslo smlouvy objednatele: 1065-2020-525203/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2020

objednatel

zhotovitel

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Agromeli spol. s r.o.
Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 14. 10. 2021