

Číslo smlouvy objednatele: 881-2019-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/014

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský  
kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

tel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada

Pobočky Hodonín

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

Mgr. Bc. Večeřa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[m.vecera@spucr.cz](mailto:m.vecera@spucr.cz)

ID DS:

[m.lopraisova@spucr.cz](mailto:m.lopraisova@spucr.cz)

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIC:

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**AGERIS s.r.o.**

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

382293143/0300

IČ:

25576992

DIC:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 4 v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hýsly**“ ze dne 8. 10. 2019 upravuje termín ucelené části 3.4.3.a Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na katastrální hranici s k.ú. Žádovice, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. I.

#### **FC 3.4. Přípravné práce**

**3.4.3.a Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na katastrální hranici s k.ú. Žádovice**

termín plnění 31. 10. 2021 se mění na **31. 5. 2022**

#### **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)**

termín 31. 10. 2021 se mění na **31. 5. 2022.**

Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov (dále „Katastrální úřad“), při kontrole evidovaných lomových podrobných bodů na obvodu pozemkových úprav v katastrálním území Hýsly zjistil, že některé podrobné lomové body na převzaté katastrální hranici mezi katastrálním územím Hýsly a katastrálním územím Žádovice přesahují přípustnou odchylku pro kód kvality podrobných bodů 3 dle přílohy č. 13.9 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se základní střední souřadnicovou chybou  $m_{xy} = 0,14$  m). Na základě žádosti Katastrálního úřadu o došetření těchto bodů byl dodatkem č. 3 do položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy této smlouvy vložen nový fakturační celek 3.4.3.a „Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na katastrální hranici s k.ú. Žádovice“. Jedná se o vyšetření 390 m katastrální hranice v ceně 39 800 Kč bez DPH.

Zhotovitel požádal o posunutí termínu FC 3.4.3.a z důvodu doplnění fakturačního celku, dle výše uvedené skutečnosti, až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav a současně velké pracovní vytíženosti geodetických pracovníků zhotovitele v důsledku nezbytných organizačních změn způsobených uvolněním omezení vyplývajících z vládou nařízených hygienicko-epidemiologických opatření. Posunutí tohoto termínu neovlivní vypracování a odevzdání FC 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků k 31.10.2021.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brně dne: 25.10.2021

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

V Brně dne: 25.10.2021

**Za zhotovitele:**

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel  
AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 881-2019-523101

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Hýsly

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			-
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	472	<b>750</b>	354000,00	31.03.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	255	<b>1 200</b>	306000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů*	100 bm	80	<b>2 000</b>	160000,00	31.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	<b>2 800</b>	442400,00	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			-
3.4.3.a	Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na katastrální hranici s k.ú. Ždádovice	100 bm	4	<b>9 950</b>	39800,00	<b>31.5.2022</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	727	<b>138</b>	100326,00	31.06.2020
	Studie odtokových poměrů-	ha	0			-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	731	<b>400</b>	292400,00	31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1694926,00</b>	<b>31.5.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	731	<b>800</b>	584800,00	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	<b>800</b>	48000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	<b>1 200</b>	108000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	<b>2 000</b>	36000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	731	<b>1 000</b>	731000,00	<b>30.6.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>16 000</b>	32000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1539800,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	731	400	292400,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>292400,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1694926,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1539800,00	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	292400,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3527126,00</b>
DPH 21% v Kč	740696,46
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4267822,46</b>