

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Adresa:	xxxxx
Tel.:	prerov.pk@spucr.cz
E-mail:	z49per3
ID DS:	ČNB
Bankovní spojení:	3723001/0710
Číslo účtu:	01312774
IČO:	není plátcem DPH
DIČ:	
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Skanska a.s.
Sídlo:	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupený:	xxxxx, oblastní manažer xxxxx, obchodní manažer oba na základě plné moci
Tel./fax:	xxxxx
E-mail:	
ID DS:	d7zgbd2
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./fax:	xxxxx
E-mail:	
Bankovní spojení:	ING Bank a.s.
Číslo účtu:	10000570366/3500
IČO:	26271303
DIČ:	CZ 499004849
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 4., písm. c). smlouvy o dílo, a to z původního termínu 29.10.2021 na nový termín 15.11.2021 a písm. d) smlouvy o dílo, a to z původního termínu 05.11.2021 na nový termín 22.11.2021.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 4., písm. c., d. se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **22.11.2021**

Odůvodnění:

Při provádění sanačních prací u mostních objektů SO 12 mosty 13, 15 a 21 došlo k obnažení mostních konstrukcí a následně bylo zjištěno, že jejich stav plně neodpovídá předpokladům dle projektové dokumentace z roku 2016.

Z tohoto důvodu je nutné odsouhlasit ze strany objednatele (SPÚ, oddělení investičních činností) vícepráce, které byly projektantem (autorským dozorem) navrženy po zjištění skutečného stavu mostních konstrukcí.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 771-2021-521101, uzavřená dne 04.06.2021, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.10.2021

V Olomouci dne 27.10.2021

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

objednatel

.....
xxxxx, oblastní manažer

xxxxx, obchodní manažer

oba na základě plné moci