



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Drtík, pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Karel Káda, pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	
E-mail :	

ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.10.2021 (čj. SPU 379988/2021) o prodloužení termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona u smlouvy o dílo č. 1106-2018-514204, č.j. SPU 477131/2018 na Komplexní pozemkové úpravy Osečnice ze dne 18.10.2018.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou proticovidová opatření, která bránila osobnímu projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky v první polovině roku 2021. Dále dne 16.8.2021 proběhlo jednání sboru zástupců, kde byly přehodnoceny požadavky obce na společná zařízení z důvodu nedostatku použitelné výměry ve vlastnictví Obce Osečnice a státu. Na základě tohoto jednání sboru zástupců bude aktualizován plán společných zařízení, toto bude mít vliv na již částečně projednaný návrh nového uspořádání pozemků. Dále zpracovatel bude muset vyřešit duplicitní vlastnictví na LV č. 370 jeho zařazením do pozemků neřešených dle §2 zákona. Tento nový způsob zpracování duplicitního vlastnictví vyvztlal na základě novely zákona o pozemkových úpravách.

Na jednání v rámci kontrolního dne (15.9.2021) objednatel důvody uvedené v žádosti zhotovitele uznal jako objektivní a účelné.

Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku:

Fakturační celek		Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.10.2021	30.4.2022

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.10.2021

V Praze dne 26.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.