

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. 837-2020-544101, č. zhot. 1519.0070646PDO ze dne  
7.9.2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy  
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: xxx  
E-mail: m.simek1@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

**Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

zastoupený: *statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)*  
Ing. Martin Borovka, předseda představenstva  
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

*osoba oprávněná jednat za zhotovitele:*  
xxx, dle plné moci

tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

xxx

tel./fax: xxx

Realizace společných zařízení v k.ú. Dlouhá Loučka

e-mail:	xxx
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141 370 152 / 0100
IČO:	452 74 924
DIČ:	CZ45274924 <b>je/není plátcem DPH</b>

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVII. bodem 3 Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby z důvodu přetrvávajících špatných klimatických podmínek. Dále rovněž kvůli získání souhlasných stanovisek majitelů přilehlých pozemků z důvodu upřesnění projektové dokumentace.

Současně dochází k posunu návazného termínu předání a převzetí díla.

Termíny dle Čl. V. bod 4. smlouvy o dílo se mění následovně:

Termín dokončení stavebních prací se nově mění na **30.11.2021**.

Termín předání a převzetí díla se nově mění na **30.11.2021**.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 25.10.2021

V Hradci Králové dne 25.10.2021

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**

.....  
**xxx**

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

xxx,  
dle plné moci