

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	702 167 667
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	XXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V katastrálním území Troskotovice probíhají souběžně komplexní pozemkové úpravy a obnova katastrálního operátu novým mapováním, kterou zahájil v roce 2020 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen „KP Brno-venkov“).

Dne 5. 8. 2020 proběhlo na Pobočce Brno jednání k upřesnění obvodu KoPÚ za účasti zástupců zhotovitele, Pobočky Brno, KP Brno-venkov a městyse Troskotovice. Z tohoto jednání vyplynulo, že na většině míst obvodu KoPÚ je nutná úzká součinnost zhotovitele a KP Brno-venkov, zejména ujasnění si a dohodnutí postupu s přebíráním jednotlivých částí dokumentace zjišťování průběhu hranic vzhledem k rozpracovanosti, jak ze strany zpracovatele, tak KP Brno-venkov, aby se předešlo problémům s následným zápisem upřesněného obvodu KoPÚ do KN a zplatnění obnoveného operátu v intravilánu.

Z důvodu krizových opatření vlády, přijatých na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky dne 12. 3. 2020 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2, na území České republiky a mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví bylo zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov v terénu ze strany KP Brno-venkov přerušeno. Původní předpoklad, že zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci pozemkové úpravy již plynule naváže na terénní práce KP Brno-venkov, se nenaplnil.

Výše uvedené skutečnosti jsou opodstatněnými důvody pro změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 393-2019-523101 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Troskotovice.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 393-2019-523101, ve znění dodatku č. 1, mění následovně:

I.

U dílčího fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění termín plnění z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 3. 2021.

II.

Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

U dílčího fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění termín plnění z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 3. 2021.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 393-2019-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

V Brně dne 15. 10. 2020

V Plzni 15. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činnosti

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Troskotovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	-	-	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	-	-	-
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1640	600	984 000	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	98	1 000	98 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	-	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	350	1 000	350 000	30.7.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	5 000	150 000	31.3.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1738	120	208 560	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	-	-	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1738	120	208 560	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 999 120	31.8.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1738	500	869 000	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	160	800	128 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	155	800	124 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	56	1 000	56 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1738	650	1 129 700	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 346 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	1738	250	434 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					434 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 999 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 346 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	434 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 780 320 Kč
DPH 21% v Kč	1 003 867 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 784 187 Kč