

Č.j. objednatele: 1198-2021-523101
Č.j. zhotovitele: 105/2021

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“
uzavřené dne 1.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: xxx Mgr. Bc. Večeřa,
xxx Bc. Sasínková
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz,
j.sasinkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č.1“)

a

Obec Hovorany

zastoupený: Ing. Josefem Grmolcem, starostou obce
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Grmolec, starosta obce

v technických záležitostech oprávněna jednat: xxx, xxx

adresa: Hovorany 45, 696 12 Hovorany
tel 518 375 102; xxx
e-mail podatelna@obec-hovorany.cz
ID DS: jd7bqv7
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3326671 / 0100
IČO: 00284904
DIČ: CZ00284904
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Č.j. objednatele: 1198-2021-523101
Č.j. zhotovitele: 105/2021

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. /
Komerční banka a.s.

číslo účtu: 2102043465 / 2700 / 250048-621 / 0100

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Z technologických, technických a organizačních důvodů v rámci probíhající stavby ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany, vnikla potřeba změny posunu termínu plnění a přehodnocení fází výstavby díla, resp. jeho stavebních objektů, což má vliv na harmonogram postupu prací a stanovení uzlových bodů vč. finančního plnění pro rok 2021. Z těchto důvodů je potřeba posunout termín plnění 1. uzlového bodu z 15.11.2021 **do 30.11.2021**.

1. Původně plánovaný stavební objekt **IO 01.3-Sdružený objekt** pro nádrž N04 nebude v roce 2021 realizován z důvodu přímé vazby na překládku kabelu SEK společnosti CETIN. V současné době probíhají projekční práce aktualizace trasy přeložky společností Vegacom, vč. rozpočtu a příprava zajištění smluvních závazků.
2. Původně plánovaný stavební objekt **Z1-Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany** pro nádrž N04 nebude v roce 2021 realizován z důvodu nezískání souhlasu VaK Hodonín, jako provozovatele obecní kanalizace, v potřebném období. Z provozních důvodů bude této stavební objekt zrealizován až v roce 2022.
3. Původně plánovaný stavební objekt **IO 03-Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu** pro nádrž N04 nebude v roce 2021 zrealizována v plném rozsahu objemu prací, konkrétně nebude proveden v roce 2021 dle rozpočtu stavby celý díl 5 HSV – komunikace pozemní. Ostatní díly dle rozpočtu HSV budou v rámci 1. uzlového bodu splněny.
4. V roce 2021 budou zahájeny práce na stavebních objektech:
 - 4.1. **IO 02-Přeložka polní cesty HC18-HC37** pro nádrž N04,
 - 4.2. **IO 05-Polní cesta VPC 48 pro nádrž N04** a
 - 4.3. **02-Polní cesta HC13 s příkopem** pro nádrž N06 s tím, že v rámci 1. uzlového bodu budou na těchto stavebních objektech provedeny práce min. v rozsahu 4 položek rozpočtu, konkrétně:

121151127	Sejmutí ornice ...
561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy ...
564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD ...

Č.j. objednatele: 1198-2021-523101

Č.j. zhotovitele: 105/2021

58530170 Vápno nehašené ...

5. Původně plánovaný stavební objekt **01.3-Sdružený objekt** pro nádrž N06 nebude v roce 2021 zrealizován v plném rozsahu objemu prací s tím, že nelze provést ty práce, které jsou provázány na realizaci objektu hráze, konkrétně nebude provedeno v roce 2021 dle rozpočtu stavby:

- 5.1. položka č. 14 dílu 1 HSV – zemní práce,
- 5.2. položky 42, 43, 44 a 50 dílu HSV 8 – trubní vedení,
- 5.3. položka č. 57 dílu 9 HSV – ostatní konstrukce a bourání,

Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

6. **Čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:**

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod 1 termín plnění do: **do 30.11.2021**

Nádrž N04	
IO 02	Přeložka polní cesty HC18-HC37 – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 4, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 30, 32 a 39
IO 03	Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu – HSV díly: 1-zemní práce, 4-vodorovné konstrukce, 8-trubní vedení, 9-ostatní konstrukce a práce
IO 05	Polní cesta VPC48 – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 1, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 14, 16 a 17

Nádrž N06	
01.3	Sdružený objekt - HSV díl 1-zemní práce, všechny položky mimo položku č. 14, HSV díl 2-zakládání, HSV díl 8-trubní vedení, všechny položky mimo položku č. 42, 43, 44 a 50, HSV díl 9-ostatní konstrukce a práce-bourání, všechny položky mimo položku č. 57
02	Polní cesta HC13 s příkopem – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 4, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 38, 39 a 40

Uzlový bod 2 termín plnění do: **do 31.7.2022 + 3 měsíce kolaudace**

- dokončení objektů nádrže N04 a nádrže N06 (viz soupisy prací), kolaudační souhlas

Nádrž N04	
00	Ostatní a vedlejší náklady
IO 01.1	Hráz
IO 01.2	Zátopa
IO 01.3	Sdružený objekt
IO 02	Přeložka polní cesty HC18-HC37 (dokončení)
IO 03	Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu (dokončení)
IO 04	Přeložka podzemního vedení O2
IO 05	Polní cesta VPC48 (dokončení)
IO 06	Rekonstrukce příkopu
Z1	Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

Č.j. objednatele: 1198-2021-523101
Č.j. zhotovitele: 105/2021

Nádrž N06	
01.1	Hráz
01.2	Zátopa
01.3	Sdružený objekt (dokončení)
00	Vedlejší a ostatní náklady
02	Polní cesta HC13 s příkopem (dokončení)

7. čl. IV Platební podmínky, odst. 3.a. nově zní:

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději **do 30.11.** příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději **do 30.11.** příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Objednatel č. 2 uhradí část díla specifikovanou v soupise prací jako Ochranná nádrž N04 – SO Z1 Úprava OK H1 – Hradítková šachta samostatnou fakturou vystavenou zhotovitelem přímo objednateli č. 2 odsouhlasené technickým dozorem stavebníka.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací

V Brně dne: 15.11.2021

V Brně dne: 15.11.2021

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

za objednatele č. 1

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

za zhotovitele

Č.j. objednatel: 1198-2021-523101
Č.j. zhotovitel: 105/2021

V Hovoranech dne: 15.11.2021

.....
Ing. Josef Grmolec, starosta
obce Hovorany

za objednatel č. 2

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

