

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, Pobočka Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, Pobočka Český Krumlov

Tel.: +420 725918350

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Ing. Ondřej Čížek

Sídlo:

Malovice xxxxxxxxxxxx, 384 11 Netolice

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Čížkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

IČ:

72089806

DIČ:

xxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 5. 5. 2020 smlouvu o dílo č. 240-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vyhotovení projektové dokumentace - Retenční nádrž v k. ú. Malčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku.

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.1.1 písm b), týkajícího se odevzdání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

Článek III.

Na základě oprávněné žádosti zhotovitele dochází k posunu termínu plnění zakázky. Důvodem je neplnění správních lhůt ve stavebním řízení ze strany Městského úřadu v Českém Krumlově, Odboru životního prostředí. Žádost o stavební povolení na Městský úřad v Českém Krumlově podal Ing. Ondřej Čížek dne 24. 2. 2021. Pracovník městského úřadu vyzval zhotovitele dne 16. 4. 2021 k doplnění majetkoprávního vypořádání mezi Lesy České republiky, s. p. a Státním Pozemkovým úřadem, které se týká evidovaného opevnění stavbou dotčeného úseku vodního toku. Majetkoprávní vypořádání komplikované změnou vnitřní struktury Lesy České republiky, s. p. proběhlo uzavřením smlouvy dne 14. 7. 2021. Předmětná smlouva byla obratem zaslána na Městský úřad v Českém Krumlově. Teprve po několika urgencích vydal Městský úřad v Českém Krumlově dne 16. 9. 2021 Oznámení o zahájení řízení s 15-ti denní lhůtou pro podání námitek a připomínek. Rozhodnutí ze strany Městského úřadu v Českém Krumlově nebylo do dnešního dne vydáno.

S ohledem na výše uvedené dochází k následující změně:

Původní znění Čl III. Termín plnění

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 15. 11. 2021

Nové znění Čl III. Termín plnění

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 15. 1. 2022

Článek IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově dne 10. 11. 2021

V Českém Krumlově dne 10. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing Ondřej Čížek
projektant

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov