

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 36/2021–504202 ze dne 21.07.2021 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub“ (dále jen zakázka), uzavřené:

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlic
+420 724 269 137

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

d.sandova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

Sídlo:

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

Zastoupený:

Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Antonínem Navrátillem, členem představenstva

Tel:

xxx

E-mail

xxx

ID DS:

kcydzt6

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

142110168/0100

IČO:

648 30551

DIČ:

CZ 64860551 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění díla, jenž je vyvolaná celkovou potřebou uplatnění víceprací na realizaci stavby polní cesty HPC 1.1 v k. ú. Brůdek nezbytně nutných pro dokončení původní veřejné zakázky. Rekonstrukce polních cest C 1 a C 5 navazuje na rekonstrukci polní cesty HPC 1.1 a tvoří vzájemně propojené dopravní opatření, které je jednostranně přístupné přes polní cestu HPC 1.1. v k. ú. Brůdek. Vzhledem k dodatečné potřebě sanace podloží v celé šířce trasy polní cesty HPC 1.1 bude zamezen přístup ke staveništi polních cest C1 a C5, tudíž termíny plnění stavebních prací budou posunuty v závislosti na dokončení víceprací na polní cestě HPC 1.1. v k. ú. Brůdek.
2. Stavba polní cesty HPC 1.1 je funkčně spjata se stavbou polních cest C1 a C5 v k. ú. Studánky u Všerub. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění stavebních prací u polních cest C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 10.12.2021. Zároveň se posouvá termín dokončení výsadby zeleně z původního termínu 22.11.2021 na nový termín 10.12.2021. Termín předání a převzetí díla se mění tímto z původního termínu 29.11.2021 na nový termín 31.03.2022.
3. Čl. V. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: do **02.08.2021**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **09.08.2021**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **10.12.2021**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **10.12.2021**
- e. Termín předání a převzetí díla: **31.03.2022**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Domažlice 18.11.2021

Plzeň 18.11.2021

Viz datum v elektronickém popisu

Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Josef Matoušek
předseda představenstva
EUROVIA Silba, a.s.

Elektronicky podepsáno

.....
Antonín Navrátil
člen představenstva
EUROVIA Silba, a.s.