

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k. ú. Zlobice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí
pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky
Kroměříž

Tel. / E-mail:

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

8yuchp8

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 7. 4. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k. ú. Zlobice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. V průběhu realizace díla vznikla nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které objednatel nemohl předvídat, konkrétně bylo nutno provést nové opěry, křídla a základy mostu M1. Další nepředvídatelnou okolností bylo pro zhotovitele zamezení přístupu na stavbu z obce Zlobice. V důsledku těchto okolností zhotovitel nebyl schopen dodržet původně stanovený termín a požádal o změnu termínu dokončení díla.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2021.

I.

Dosavadní text bodu 1. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **10. 12. 2021**.

Dosavadní text bodu 4. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **12. 4. 2021**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **3. 5. 2021**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **10. 12. 2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **10. 12. 2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

.....
Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
objednatel

.....
STRABAG a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx