

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Procházková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 824
E-mail :	j.pochazkova2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka:	Reprezentant zhotovitele:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

	Další zhotovitel:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	9vjhm85
IČO:	060 35 159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všechlapy u Zabušan.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2018 č. objednatele 546-2018-508101 (dále jen „SoD“) uskutečněného dne 18. 11. 2021 dochází v Položkovém výkazu činností - Příloze k dodatku č. 8 k SoD v KoPÚ Všechlapy u Zabušan k úpravě termínů plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.
- 1.2. Z důvodu chybného zpracování ÚSES a plánované rekultivace dobývacího prostoru v novém územním plánu obce Zabušany není možné dokončit vypracování PSZ a jeho navazujících etap v původním termínu. Vzhledem k výše uvedenému se v Položkovém výkazu činností - Příloze k dodatku č. 8 k SoD v KoPÚ Všechlapy u Zabušan mění termíny u dílčích částí následovně:
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30. 1. 2022 na 30. 4. 2022.
 - 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 30. 1. 2022 na 30. 4. 2022.
 - 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 1. 2022 na 30. 4. 2022.
 - 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 1. 2022 na 30. 4. 2022.
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 8. 2022 na 31. 1. 2023.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018
- 2.2. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 7 zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.11.2021

V Praze dne 26.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &
Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 050	27 300,00	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	402	1 050	422 100,00	15.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 750	59 500,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	3 900	702 000,00	5.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	4 500	94 500,00	5.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	5 500	49 500,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	436	400	174 400,00	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	422	400	168 800,00	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 703 650,00	30.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	950	400 900,00	30.04.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	950	8 550,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	550	35 750,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	850	3 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	421	440	185 240,00	31.01.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					648 840,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	422	725	305 950,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					305 950,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 703 650,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	648 840,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	305 950,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 658 440,00 Kč
DPH 21% v Kč	558 272,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 216 712,40 Kč

V Teplicích dne 29.11.2021

V Praze dne 26.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

.....
Ing. Pavel Pojer

.....
Ing. Zbyněk Řezník

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.