

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky  
Zlín

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada  
pobočky Zlín

+420 725 548 183

e.vaculikova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

**Metrostav Infrastructure a.s.**

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Ing. Marek Steiner, místopředseda  
představenstva

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

5bs9sca

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

tel./fax:

x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu:

107-82140217/0100

IČO:

24204005

DIČ:

CZ24204005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 17819

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína“.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu dokončení realizace díla. Zhotovitel přípisem ze dne 12. 11. 2021 požádal o změnu termínu dokončení díla, neboť v průběhu realizace díla zjistil nevhodné podloží v trase polní cesty CZ2. O této nepředvídatelné situaci informoval na kontrolním dni konaném dne 13. 10. 2021 objednatele. Na základě této skutečnosti bylo pozastaveno provádění prací na stavebním objektu polní cesty CZ2 a byla zahájena náprava nežádoucího stavu. Za tímto účelem bylo provedeno geotechnické a laboratorní posouzení, které prokázalo nevhodnost stávající zeminy pro použití v aktivní zóně polní cesty a bylo doporučeno provedení nových sanačních opatření, která budou provedena v novém termínu. Tyto okolnosti byly řešeny se zástupci Pobočky Zlín a nový termín provedení prací byl pobočkou odsouhlasen.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla a následné úpravě platebních podmínek.

#### I.

Dosavadní text čl. IV, odst. 3. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Fakturace bude prováděna dle zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

#### II.

Dosavadní text čl. V, odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 05. 2022.

Dosavadní text čl. V, odst. 4. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **23. 08. 2021**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **30. 08. 2021**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 05. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31. 05. 2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

**IV.**

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř kusů s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 15. 11. 2021

.....

Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....

Metrostav Infrastructure a.s.  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva

.....

Metrostav Infrastructure a.s.  
Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva

**zhotovitel**

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová