

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatel 80-2018-529101 uzavřené dne 19. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2020 (dále jen „Smlouvy“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v Doupovské Hradiště (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj
kraj

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky
Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Telefon: xxxxxxxx

E-mail : kvary.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:** KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:** xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. Změna měrných jednotek a termínů plnění:

Z důvodu přerušení prací po dobu 440 kalendářních dnů dojde ke změně termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u hlavního celku Návrhové práce, dílčího fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a u následujících dílčích fakturačních celků hlavního celku Návrhové práce.

Současně dochází ke změně měrných jednotek (dále jen MJ) FC 3.5.i.a) a 3.5.2. oproti původnímu předpokladu. Při zpracování plánu společných zařízení dochází k navýšení MJ na základě skutečného rozsahu provedených prací. Došlo také ke zpřesnění obvodu KoPÚ na základě zjišťování hranic obvodů, což má vliv na vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností se mění následovně:

a) *Původní údaj:*

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Doupovské Hradiště

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2082	250	520 500	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	57	2 000	114 000	30.11.2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110	1 000	110 000	30.11.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	5 000	10 000	30.11.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2063	250	515 750	31.03.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 300 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 625 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 300 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	520 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 445 850 Kč
DPH 21 % v Kč	1 143 629 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 589 479 Kč

b) *Nový údaj:*

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Doupovské Hradiště

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2082	250	520 500	15. 12. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	68	2 000	136 000	15. 12. 2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110	1 000	110 000	15. 12. 2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	5 000	10 000	15. 12. 2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2065	250	516 250	14. 6. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 322 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 625 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 322 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	520 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 468 350 Kč
DPH 21 % v Kč	1 148 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 616 704 Kč

2. Změna Smlouvy v Článku VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1. :

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 625 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 300 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	520 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 445 850 Kč
DPH 21 % v Kč	1 143 629 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 589 479 Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 625 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 322 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	520 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 468 350 Kč
DPH 21 % v Kč	1 148 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 616 704 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Karlových Varech dne 6. 12. 2021

Za zhotovitele:

V Plzni dne 3. 12. 2021

v.z. Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj

Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r. o.