

**DODATEK č. 6  
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 19/2018/504203, uzavřené dne 3.10.2018  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě-  
dopracování**“.

(dále jen „**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	+420 727 956 729
E-mail:	<a href="mailto:klatovy.pk@spucr.cz">klatovy.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOPOZEM CB, s.r.o.</b>
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22184.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je úprava termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností.

Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Původně dohodnutý termín plnění výše uvedené dílčí části k 28. 02. 2022 se mění na 30. 06. 2022.

Nutnost změny termínu vyplynula ze skutečnosti, že objednatel byl nucen na základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (č.j. PK-ŽP/8789/21 ze dne 18. 06. 2021) nechat v souladu s ustanovením § 45i, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vypracovat screening report – posouzení záměru: Plán společných zařízení pro KoPÚ Svinná na Šumavě. Objednatel po vzájemné domluvě se zhotovitelem zajistil tuto zprávu, která je nezbytná pro zdárné dokončení pozemkové úpravy. S těmito okolnostmi nemohl zhotovitel ani objednatel před započítáním plnění jakkoliv kalkulovat. Změna je navrhována s ohledem na to, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav v k.ú. Svinná na Šumavě.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## 1. Předmět dodatku

1.1. V souladu se zněním pod-čl. 12. 2 smlouvy a zásadami ZZVZ se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě-dopracování“.

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	---	---	---	28. 02. 2022	30. 06. 2022

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou

legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 09. 12. 2021

V Českých Budějovicích dne 08. 12. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Miloslav Jodl**  
jednatel  
GEOPOZEM CB s.r.o.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 – **Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování**“ se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	<b>7 500</b>	90 000	30.08. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	<b>6 500</b>	117 000	30.08. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
	Vícepráce : Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů(dod.č.2)	100 bm	5	<b>7 500</b>	37 500	31.03. 2020

3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	0			
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	126	<b>820</b>	103 320	31.07. 2020 (Dodatek č.3)
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>347 820</b>	<b>31.07. 2020</b> (Dodatek č.3)
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	125	<b>1 100</b>	137 500	30.07. 2021 (Dodatek č.2) (Dodatek č.5)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	<b>3 000</b>	15 000	
	<u>Vícepráce:</u> Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (Dodatek č. 4)	ha	3	<b>3 000</b>	+9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	<b>1 300</b>	45 500	
	<u>Méněpráce:</u> Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (Dodatek č. 4)	100 bm	-15	<b>1 300</b>	-19 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0			

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	125	1 100	137 500	30.06. 2022 (Dodatek č.6)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>365 000</b> (Dodatek č.4)	
3.6.	Mapové dílo	ha	126	900	113 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>113 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						347 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						365 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						113 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>826 220 Kč</b>
DPH 21% v Kč						173 506 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>999 726 Kč</b>

V Klatovech dne 09. 12. 2021

V Českých Budějovicích dne 08. 12. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí pobočky Klatovy  
**Státní pozemkový úřad**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Miloslav Jodl**  
jednatel  
**GEOPOZEM CB s.r.o.**