

## Dodatek č. 2

ke **Smlouvě o dílo č. 1088-2021-541101** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se  
**Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš**

### 1. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí pobočky Liberec  
Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176  
E-mail: liberec.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**SILKOM, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem  
Adresa: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 3st2cv5  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 19-7522560277/0100  
IČO: 46713158  
DIČ: CZ46713158 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vločka **2688**.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1088-2021-541101.

## **2. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna těchto termínů: termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že došlo k přerušení prací na stavením objektu tůně R7. Důvodem pro přerušení stavebních prací na tůni R7 jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci říjnu a listopadu tohoto roku. V tomto období byly přerušeny stavební práce na 23 pracovních dnů. Dokončení stavebních prací na hrázovém tělese a bezpečnostním přelivu tůně bude nutné provést za příznivých klimatických podmínek na jaře příštího roku.

Ve smlouvě je stanoven termín dokončení stavebních prací na: 30.11.2021

Nově je stanoven termín dokončení stavebních prací na: **15.05.2022**

Ve smlouvě je stanoven termín předání a převzetí díla na: 28.02.2022

Nově je stanoven termín předání a převzetí díla na: **30.06.2022**

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1088-2021-541101 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci: 30.11.2021

Ve Frýdlantě: 29.11.2021

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Josef Kukul  
jednatel společnosti SILKOM, spol. s r.o.