

## DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele  
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Tomáš Haviger, odborný referent
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	t.haviger@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
<b>Sídlo:</b>	Sokolská 474, 691 45 Podivín
<b>Zastoupen:</b>	Metodějem Skřečkem - místopředsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	xxxx
<b>ID DS:</b>	j9vfvvb
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank
<b>Číslo účtu:</b>	168131813/0600
<b>IČO:</b>	26221543
<b>DIČ:</b>	CZ26221543
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU č. 8

Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo je změna počtu MJ u dílčích částí díla a hlavního celku

- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Důvodem je snížení skutečného rozsahu prací u výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku oproti smlouvě o dílo. Počet MJ po změně je uveden v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)	3 406 750,00 Kč
Konečná vyfakturovaná a uhrazená cena díla (bez DPH)	3 364 450,00 Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že na základě provedených a předaných prací bude faktura zhotovitele č. 20210071 ze dne 23.11.2021 považována za poslední a „konečnou“.

## II.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 13.1.2022

V Podivíně dne 12.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**

.....  
**Metoděj Skřeček správce společnosti**

KPÚ pro Pardubický kraj

místopředseda představenstva

Příloha:

1. Položkový výkazu činností KoPÚ Opatov v Čechách ve znění dodatku č. 8

Příloha dodatku č. 7 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Opatov v Čechách

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	800	32 000	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1325	500	662 500	30. 6. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	1 200	69 600	30. 10. 2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	1 200	2 400	30. 5. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ v lesních porostech, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	2 800	36 400	30. 5. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1325	320	424 000	28. 2. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1325	200	265 000	30. 6. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 491 900	<b>30.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 325	580	768 500	<b>30. 11. 2018</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	151	600	90 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	156	250	39 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce	100 bm	-13	250	-3 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	250	7 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce	100 bm	-30	250	-7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 325	400	530 000	<b>doplní uchazeč</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	10 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Předložení aktuální dokumentace KoPÚ – dodatečné služby (doplnění kompletní dokumentace návrhu KoPÚ o aktualizace vzniklé v období nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s COVID -19, včetně dalších souvisejících prací)	ks	1	5 000	5 000	30. 6. 2020
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 439 850	<b>1.6.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1325	300	397 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					397 500	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	550	192500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - méněpráce	100 bm	-286	550	-157300	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					35200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 491 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 439 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	397 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 364 450 Kč</b>
DPH 21% v Kč	706 535 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 070 985 Kč</b>

V Pardubicích dne 13.1.2022

V Podivíně dne 12.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Metoděj Skřeček, správce společnosti