

## Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Tel.	
E-mail:	<a href="mailto:j.cermak@spucr.cz">j.cermak@spucr.cz</a> , <a href="mailto:j.slejtrova@spucr.cz">j.slejtrova@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## ČI. I

### Předmět a účel dodatku

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „**Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Puklice**“.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčích fakturačních celků. Termín plnění fakturačního celku 3.4.3. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ se mění na 31.3.2022 a dílčího fakturačního celku 3.5.1. „Vypracování nového soupisu nároků k vystavení“ se mění na 30.6.2022. Důvodem ke změnám termínu obou fakturačních celků je požadavek katastrálního úřadu na dopracování geometrického plánu, který má vliv na výměry parcel v obvodu jednoduché pozemkové úpravy.

## ČI. II

### Změna článku XII. - Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.3. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č.1 k tomuto dodatku č. 1.

V Jihlavě: 19. 1. 2022

V Českých Budějovicích: 19. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....  
**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jaroslav Vrážek**  
jednatel  
Agropoz CB s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - JPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Puklice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 3)	Cena bez DPH celkem v Kč 3)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ, vektorizace vlastnické mapy a analýza podkladů	ha	119	<b>1 130,00</b>	134 470,00	30. 9. 2021
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 13 zákona	100 bm	154	<b>1 950,00</b>	300 300,00	30.11.2021
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	119	<b>580,00</b>	69 020,00	31. 3. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>503 790,00</b>	<b>31. 3. 2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků k vystavení	ha	119	<b>580,00</b>	69 020,00	<b>30. 6. 2022</b>
3.5.2.	Dokončení a předložení aktuální dokumentace JPÚ na upřesnění přidělu	ks	2	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					89 020,00	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	119	500,00	59 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					59 500,00	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					503 790,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					89 020,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					59 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>652 310,00</b>	
DPH 21% v Kč					136 985,10	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>789 295,10</b>	

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

**MJ - Závazné měrné jednotky**