

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo č. 663-2018-523101 – KoPÚ Křepice u Hustopečí

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Zdeňka Trumpešová, Pobočky Břeclav
Adresa:	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx - Ing. Pavel Zajíček xxxxxxxxxxxxx - Zdeňka Trumpešová
E-mail :	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, dle plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě žádosti zhotovitele dochází z důvodu organizačních změn na straně zhotovitele ke změnám v osobách oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech smluvních, technických a v úředně oprávněné osobě za zpracování návrhu KoPÚ (nově Ing. Pavel Svoboda), jak je uvedeno v záhlaví dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19, která omezují řádné plnění díla, dále z důvodu potřeby zadání VZMR na zajištění IGP a dat ČHMÚ pro potřeby zpracování PSZ (požadavky na vodní nádrž), které v současné době nelze zadat vzhledem k absenci státního rozpočtu, na změně termínu plnění fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* a s tím souvisejícího a navazujícího dílčího fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* následovně:

DFC 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b),3.5.i.c)

Dosavadní termín : 31.01.2022 **Nový termín: 30.09.2022**

DFC 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Dosavadní termín : 29.04.2022 **Nový termín: 30.06.2023**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 21.1.2022

V Brně dne: 19.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

xxxxxxxxxxxxx, dle plné moci
za Geocart CZ a.s.

Příloha k dodatku č. 10: Upravený položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 KoPÚ Křepice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 400	36 000,00	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	549	1 000	549 000,00	28.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	51	1 600	81 600,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	600	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	2 400	295 200,00	29.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	3 050	237 900,00	31.8.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	135	2 400	324 000,00	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 900	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	609	250	152 250,00	30.4.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	609	280	170 520,00	30.4.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	611	770	470 470,00	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 316 940,00	30.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	611	800	488 800,00	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	900	90 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	3 000	45 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	598	1 450	867 100,00	30.06.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	34 200	68 400,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 599 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	611	550	336 050,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					336 050,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 316 940,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 599 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	336 050,00
Celková cena bez DPH v Kč	4 252 290,00
DPH 21% v Kč	892 980,90
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 145 270,90