

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod,
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	Xxx xxx xxx
E-mail :	Kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	Xxx xxx xxx / xxx xxx xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 589-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1.

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice**“.

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčí části díla 3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního termínu 31. 1. 2022 na nový termín 31. 3. 2022. Zároveň se tím změnil termín plnění hlavního celku 3.4. „Přípravné práce“ na nový termín 31. 3. 2022.

Důvodem pro prodloužení termínu je novela Vyhlášky č. 13/2014, která upravuje postup zpracování dokumentace nároků vlastníků a vstoupila v platnost dnem 1. 1. 2022. Změny uvedené ve vyhlášce vyžadují úpravy v softwaru zhotovitele. Tato úprava včetně vyhotovení dokumentace k soupisu nároků prodlouží termín plnění o dva měsíce.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.01.2022

Za objednatele:

V Praze dne 25.01.2022

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů
Jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Martínkovice – Dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - KoPÚ Martinkovice - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	30.8.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 000	5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	265	2 380	630 700	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	97	2 380	230 860	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	600	18 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1002	250	250 500	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 145 060	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1002	600	601 200	1.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	100	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1002	650	651 300	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 319 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	1002	250	250 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					250 500	31.1.2025

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 145 060 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 319 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	250 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 715 060 Kč
DPH 21% v Kč	570 163 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 285 223 Kč

V Hradci Králové dne 26.01.2022

V Praze dne 25.01.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Petr Kubů
 jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

MJ - Závazné měrné jednotky