

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 532-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	traval@traval.cz
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 7. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V souladu se zápisem z kontrolního dne konaného 18. 1. 2022, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku, dochází k posunu termínů odevzdání následujících částí díla a to takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z „do 6 měsíců ode dne konání úvodního jednání (dále jen „ÚJ“)“ na 12. 5. 2022.

3.4.4. Rozbor současného stavu z „do 9 měsíců ode dne konání ÚJ“ na 12. 8. 2022.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z „do 18 měsíců ode dne konání ÚJ“ na 12. 5. 2023.

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z „do 18 měsíců ode dne konání ÚJ“ na 12. 5. 2023.

3.5.1. – 3.5.i.c) Části díla, týkající se PSZ z „do 27 měsíců ode dne konání ÚJ“ na 12. 2. 2024.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z „do 34 měsíců ode dne konání ÚJ“ na 12. 9. 2024.

Dále se tímto Dodatkem na základě skutečně provedených prací upřesňuje počet MJ na obvodech KoPÚ – část díla 3.4.3, který činí **176 MJ** oproti ve smlouvě uvedenému počtu 183 MJ. S tím souvisí i změna počtu MJ - ha, řešených v KoPÚ – v obvodu KoPÚ je skutečně řešeno **431 ha** oproti ve smlouvě uvedenému počtu 440 ha.

Dle skutečně realizovaných služeb bylo zhotovitelem a objednatelem rovněž konstatováno, že v rámci zpracování KoPÚ nebude zhotovitelem realizována a fakturována část fakturačního celku 3.4.3, konkrétně se jedná o část „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“.

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 32 850 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

28.1.2022

Za zhotovitele:

26.1.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

28.1.2022

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne konaného 18. 1. 2022
Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Třebeč

Příloha č. 2 k Dodatku č. 3 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Třebeč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31.03. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	440	600	264 000	31.03. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	0	0	0	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	176	1 400	246 400	12.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	500	220 000	12.8.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	600	258 600	12.5.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 019 000	12.5.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	700	301 700	12.2.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	431	150	64 650	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	400	44 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	400	400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	431	700	301 700	12.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					732 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	431	300	129 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					129 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 019 000,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	732 450,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	129 300,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 880 750,00 Kč
DPH 21% v Kč	394 957,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 275 707,50 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Vendula Valentová,
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.