

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rudice uzavřené dne 18. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 956 373, x x x x x x x x x
E-mail :	j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost dle § 2716 a násl. NOZ „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Reprezentant společnosti:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Účastník společnosti:	geo c+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rudice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 13. 1. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 1. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 19. 5. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2., a to z důvodu protahujícího se projednání návrhu nového uspořádání pozemků s dominantním vlastníkem Zemědělské družstvo Rudice – Přečkovice. Jedná se o jediného velkého uživatele zemědělské půdy v k.ú. Rudice, jehož vlastnický podíl činí 31,8% výměry řešeného území. Z dosavadního projednání vyplývá, že tento vlastník dosud nesdělil své kompletní požadavky na návrh nového uspořádání pozemků, v průběhu jednání postupně přidává další či požaduje změny. To je překážkou v dořešení požadavků ostatních vlastníků, včetně rozeslání výzev k vyjádření dle § 9 odst. 21 zák. č. 139/2002 Sb., v platném znění. Pro úspěšné dokončení KoPÚ je nezbytné získání souhlasu tohoto dominantního vlastníka s návrhem KoPÚ. Zhotovitel i objednatel vyvíjejí k dokončení projednávání veškeré úsilí.
- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínu plnění díla.

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona
Termín: 15. 9. 2022

Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 14. 2. 2022

V Olomouci dne: 11. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rudice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	15.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	5 000	25 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	410	850	348 500	15.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	1 700	136 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	246	2 800	688 800	15.12.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	350	171 500	15.6.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	478	400	191 200	15.4.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 586 000	15.4.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	478	900	430 200	15.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	81	1 200	97 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	129	1 200	154 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	10 000	50 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	478	900	430 200	15.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 207 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	478	300	143 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					143 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 586 000,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 207 400,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					143 400,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 936 800,00 Kč	

DPH 21% v Kč	616 728,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 553 528,00 Kč