

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**na vyhotovení projektové dokumentace**  
**Hlavní polní cesta HC1 a LBC 16 "Bralová" část k.ú. Střílky**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**  
**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky  
Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Ing. Petr Šošolík

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo:

Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc

zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Tel.:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

ydbjhuf

v technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X

Tel.: X X X X X X X X X  
E-mail: X X X X X X X X X  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc  
Číslo účtu: 43-5130280277/0100  
IČO: 28597044  
DIČ: CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 11. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 31. 1. 2022 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil tím, že podal žádost o zahájení stavebního řízení dne 13. 12. 2021, tedy včas pro splnění této části díla v souladu se smlouvou. Dle informace Městského úřadu X X X X X X X X X X, u kterého je řízení vedeno, však z personálních důvodů bude stavební řízení probíhat až během měsíce února. Z toho důvodu je nutno upravit termín předání pravomocného stavebního povolení.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

#### I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 10. 2021**

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **30. 5. 2022**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 5. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

V Olomouci dne: dle el. podpisu

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....  
AGPOL s.r.o.  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel společnosti

**zhotovitel**

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová